

监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨

时间：2017/07/14

本周施工概况	<p>施工单位（众志）：</p> <p>1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；本周支架安装 400 架，累计安装 1903 架；组件累计安装 887 架；</p> <p>2、A 块地组件开挖 95%，环网接地开挖 72%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；</p> <p>3、A 块地 4 区 5 区 6 区箱逆变已到位安装完毕；全区 12 套箱逆变已全部到位；1、2、3 区焊接 13%,11 区 12 区接地焊接 90%；</p>
材料进场情况	<p>本周内进场 PVC 电缆线管 1 车，电缆桥架 1 车，箱逆变 3 车，接地扁铁 1 车</p>
材料进场检验	<p>施工材料经目测外观，卷尺测量长度，卡尺检验均达到设计要求。</p>
隐蔽验收情况	<p>1、A 块地组件开挖 95%，环网接地开挖 72%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕；</p> <p>2、A 块地 4 区 5 区 6 区箱逆变已到位安装完毕；全区 12 套箱逆变已全部到位；1、2、3 区焊接 13%,11 区 12 区接地焊接 90%；</p>
发文情况	<p>本周下发工程工作联系单 2 次；周报一次；监理周例会纪要一次，安全例会纪要一次；罚款单一次；</p>
安全情况	<p>做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场备好足够水源和救济物品、药品；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内；</p>

下周工作要点

施工单位（众志）

- 1、1区2区3区 接地焊接 70%；4区焊接 30%；
- 2、剩余支架 101 架安装完毕（除项目部占地 71 架外）；
- 3、11区12区电缆展放；剩余组件尽快到货。
- 4、光伏区防火、防盗、安全用电排查；

监理单位（正衡）：时金宝 孔德国 唐建明

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、箱逆变 12 个区已全部安装完成，光伏支架本周内可以完成；线路敷设工作要抓紧，电缆沟开挖和电缆敷设要按设计规范要求施工；

2、组间接地焊接工作按设计规范要求施工，已挖好的 A 块地组件接地坑部分被大雨冲埋基坑深度不够，焊接组件接地时必须清理，达到设计要求后方可施工；

3、电气施工人员已进场施工，施工工地进场所有施工人员必须佩戴安全帽，违章者拍照罚款；项目部要做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好足够水源和救济物品、药品。

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

天气情况

8	9	10	11	12	13	14
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：孔德国 审核人：时金宝 编制时间：2017年7月14日

