

监 理 周 报

项目名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

项目地：禹州市方山镇方山寨时间：2017/09/01

本周 施 工 概 况	施工单位（众志）： 1、累计完成：灌桩 16131 个；放点 16131 个；打孔 16131 个；累计安装光伏支架 2004 架；本周安装光伏组件 203 架，累计安装 1840 架； 2、累计：A 块地组件接地开挖 95%，环网接地开挖 80%，B 块地平整、接地环网、组件接地开挖完毕；B 块地电缆沟开挖完毕； 3、全区 144 个汇流箱，已安装 78 个，全区 12 套箱逆变已全部到位；本周 9 区 10 区焊接 16%, 6 区 77%，累计：9 区 10 区焊接 100%；6 区焊接 100%； 4、本周 7 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆展放完毕；8 区电缆桥架安装完毕。
材料 进 场 情 况	本周无材料进场
材 料 进 场 检 验	无
隐 蔽 验 收 情 况	本周 9 区 10 区焊接 16%, 6 区 77%，累计：9 区 10 区焊接 100%；6 区焊接 100%；7 区 1X4、2X50 电缆、通讯电缆展放完毕；8 区电缆桥架安装完毕。
发 文 情 况	本周下发工程工作联系单三次；罚款单一次；周报一次；监理周例会纪要一次，安全例会纪要一次；

安全情况	做好现场人员的安全工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场备好足够的饮用水源和救济药品、物品；整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内；						
下周工作要点	施工单位（众志） 1、7区、8区、9区、10区外围接地焊接完毕；光伏组件安装164架；展放8区1X4、2X50、通讯电缆完毕； 2、9区电缆桥架安装完成，7区1X4、2x50通讯电缆入汇流箱完毕； 3、高压电缆敷设完成，为并网做准备； 4、光伏区防火、防盗、安全用电排查； 监理单位（正衡）：时金宝 孔德国 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、本周因下雨电缆敷设和光伏组件安装都受到了一定影响；下周要加快电缆敷设工作和光伏板安装，技术力量和施工人员也要加快进度，近早进入下一道工序；还要装防风拉筋，大地穿孔； 2、高压电缆多次催促你方高压电缆进场未进场，《工作联系单27》、《工作联系单30》也已下发说明，《工程处罚单2》也已下发，高压电缆至今仍然迟迟未到，严重影响施工进度； 3、9区10区6区离村子比较近，还有很多光伏板没有安装施工单位要做好夜间巡逻工作，做好防火防盗工作；另外，光伏区野草太多台高，马上进入秋季，下周众志要拿出一个如何除草的方案； 4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；						
天气情况	26	27	28	29	30	31	9-1
	阴	阴	阴	雨	雨	雨	阴

编制人：孔德国 审核人：时金宝 编制时间：2017年9月1日

