

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

监 理 周 报

第 1 期

2017 年 09 月 07 日至 2017 年 09 月 13 日

项目监理单位（章）：

总监理工程师代表：

日



监理周报

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目 编号: ZZSD-02-CZZH-ZB-001

项目：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）		填报周期：2017 年 09 月 07 日—09 月 13 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1. 环秀继续修建进场道路；				
2. 光伏区范围放点累计完成 7000 个，打孔完成 1000 个，累计完成 6510 个；				
3. 浇桩完成 1000 个，累计完成 4000 个；				
4. 支架完成 55 组，累计完成 190 组；组件累计完成 25 组；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、场内桩基施工		完成 1000 个		
5、支架及组件安装		支架安装完成 55 组；组件安装完成 25 组		
6、逆变器及箱变		未施工		
7、送出工程（含对侧）		无		
8、现场调试		无		
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	挖机 6 台，吊车 2 台，打桩机 6 台；			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	南岭上村再次开工日期；道庄施工区域北边增加土地交付日期；环秀经过深沟地是否在红线范围内			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	环秀继续修建进场道路；			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	完成组件安装、支架安装完成			
5、逆变/箱变工程	无			
6、外线工程	无			
7、其他				

填报人：_____审核人：_____时间：_____年 月 日

工程现场照片（含文字描述

