

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

# 监 理 周 报

第 2 期

2017 年 09 月 14 日至 2017 年 09 月 20 日

项目监理机构（章）：

总监理工程师代表：

日

期：

  
2017.09.20.

# 监理周报

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目 编号: ZZSD-02-CZZH-ZB-002

|                                                    |      |                                 |        |                                 |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| 项目：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）                   |      | 填报周期：2017 年 09 月 14 日—09 月 20 日 |        |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：                                      |      |                                 |        |                                 |
| 1. 环秀继续修建进场道路，累计修建完成 3000 米；                       |      |                                 |        |                                 |
| 2. 支架完成 294 组，累计完成 484 组；组件安装完成 270 组，组件累计完成 25 组； |      |                                 |        |                                 |
| 3. 逆变器安装完成 16 台，汇流箱安装完成 2 台；                       |      |                                 |        |                                 |
| 4. 箱变基础开挖浇筑完成一个                                    |      |                                 |        |                                 |
|                                                    |      |                                 |        |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况                                  |      |                                 |        |                                 |
| 1、道路工程                                             |      | 环秀修建进场道路累计完成 3000 米。            |        |                                 |
| 2、开关站/升压站                                          |      | 无                               |        |                                 |
| 3、综合楼/附属建筑                                         |      | 无                               |        |                                 |
| 4、场内桩基施工                                           |      | 完成                              |        |                                 |
| 5、支架及组件安装                                          |      | 支架安装完成 484 组；组件安装完成 270 组       |        |                                 |
| 6、逆变器及箱变                                           |      | 完成一个基础浇筑                        |        |                                 |
| 7、送出工程（含对侧）                                        |      | 无                               |        |                                 |
| 8、现场调试                                             |      | 无                               |        |                                 |
| 9、出图情况                                             |      |                                 |        |                                 |
| 10、设备到货情况                                          | 系统名称 | 计划到货日期                          | 实际到货日期 | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|                                                    |      |                                 |        |                                 |
|                                                    |      |                                 |        |                                 |
|                                                    |      |                                 |        |                                 |
|                                                    |      |                                 |        |                                 |

|                                |                                    |      |      |               |
|--------------------------------|------------------------------------|------|------|---------------|
|                                |                                    |      |      |               |
|                                |                                    |      |      |               |
|                                |                                    |      |      |               |
|                                |                                    |      |      |               |
| 11、人员/机械情况                     | 挖机 6 台，吊车 2 台，打桩机 6 台；             |      |      |               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                    |      |      |               |
| 项目主节点                          | 计划日期                               | 调整日期 | 完成日期 | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工                       | /                                  | /    | /    | /             |
| 2、首套组件安装                       | /                                  | /    | /    | /             |
| 3、线路倒送电                        | /                                  | /    | /    | /             |
| 4、首个发电单元并网                     | /                                  | /    | /    | /             |
| 5、全容量并网                        | /                                  | /    | /    | /             |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                                    |      |      |               |
| 提出需要协调的问题                      | 南岭上村是否确定相关施工人员撤场；道庄施工区域北边增加土地交付日期； |      |      |               |
| 未解决的协调问题解决进展                   | 南岭上村还未开工                           |      |      |               |
| 五、下周计划主要工作内容                   |                                    |      |      |               |
| 1、道路工程                         | 环秀继续修建进场道路；                        |      |      |               |
| 2、综合楼工程                        | 无                                  |      |      |               |
| 3、升压站及开关站工程                    | 无                                  |      |      |               |
| 4、组件区域工程                       | 完成组件安装、支架安装完成                      |      |      |               |
| 5、逆变/箱变工程                      | 无                                  |      |      |               |
| 6、外线工程                         | 无                                  |      |      |               |
| 7、其他                           |                                    |      |      |               |

填报人：\_\_\_\_\_审核人：\_\_\_\_\_时间：\_\_\_\_\_年 月 日

工程现场照片（含文字描述

