

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

监
理
周
报

第3期

2017年09月21日至2017年09月29日

项目监理机构（章）：

总监理工程师代表：

日



监理周报

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目 编号: ZZSD-02-CZZH-ZB-003

项目: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MW)	填报周期: 2017 年 09 月 21 日—09 月 29 日			
一、项目总体建设进度汇总:				
1. 环秀继续修建进场道路完成 75%; 2. 南岭上村按业主要求暂停施工; 3. 道庄支架、组件安装, 环网接地焊接现有区域已完成; 4. 道庄逆变器、汇流箱接线; 5. 道庄现有区域工作可以施工的已完成; 现已停工; 6. 环秀村因农村阻工, 从 2107.09.24 日至今还未解决; 环秀村现已停工; 7. 道庄村、环秀村施工区域相关土地纠纷未解决, 南岭上村与林业局还未协调完成; 现三个施工区域现已全部停工;				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	环秀修建进场道路累计完成 75%。			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	完成 4000 个			
5、支架及组件安装	累计支架安装完成 522 组; 组件安装完成 305 组			
6、逆变器及箱变	完成一个基础浇筑			
7、送出工程 (含对侧)	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货 (), 已到货数量 () % 延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	挖机 2 台；打桩机 1 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	南岭上村是否与林业局协调完毕，何时可以开工；处理道庄村、环秀村施工区域相关土地纠纷问题。			
未解决的协调问题解决进展	南岭上村还未开工，环秀阻工未解决，道庄停工为解决；			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	环秀继续修建进场道路完成 75%；			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	完成组件安装、支架安装完成			
5、逆变/箱变工程	无			
6、外线工程	无			
7、其他				

工程现场照片（含文字描述）
2017.09.24 环秀工地村名阻工



2017.09.28 环秀工地村名阻工

