

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

# 监 理 周 报

第5期

2017年10月14日至2017年10月20日

项目监理机构（章）：

总监理工程师代表：

日

期：





<b>11、人员/机械情况</b>	挖机 1 台，打桩机 2 台；			
<b>三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b>				
<b>项目主节点</b>	<b>计划日期</b>	<b>调整日期</b>	<b>完成日期</b>	<b>延误原因及赶工措施（简述）</b>
<b>1、首个基础施工</b>	/	/	/	/
<b>2、首套组件安装</b>	/	/	/	/
<b>3、线路倒送电</b>	/	/	/	/
<b>4、首个发电单元并网</b>	/	/	/	/
<b>5、全容量并网</b>	/	/	/	/
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
<b>提出需要协调的问题</b>	南岭上村是否与林业局协调完毕，何时可以开工；处理环秀村施工区域相关土地纠纷问题。			
<b>未解决的协调问题解决进展</b>	南岭上村还未开工，环秀还未开工；			
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
<b>1、道路工程</b>	无			
<b>2、综合楼工程</b>	无			
<b>3、升压站及开关站工程</b>	无			
<b>4、组件区域工程</b>	无			
<b>5、逆变/箱变工程</b>	无			
<b>6、外线工程</b>	无			
<b>7、其他</b>	道庄光伏区定位放点，打孔，浇桩，支架安装；			

工程现场照片（含文字描述

道庄打桩：



道庄桩基浇筑：



支架安装：

