

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

监
理
周
报

第 7 期

2017 年 10 月 28 日至 2017 年 11 月 03 日

项目监理机构（章）

总监理工程师代表

日

期：



监理周报

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目 编号: ZZSD-02-CZZH-ZB-007

项目: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MW)	填报周期: 2017 年 10 月 28 日—11 月 03 日			
一、项目总体建设进度汇总:				
1. 南岭上村按业主要求暂停施工; 2. 道庄光伏区放点完成; 打孔完成; 桩基浇筑完成; 道庄区清表完成; 3. 道庄光伏区汇流箱安装完成 95%, 逆变器安装完成 95%, 接地焊接完成 90%; 4. 道庄支架、组件安装累计完成 95%; 5. 道庄桥架敷设完成 80%, 电缆敷设完成 60%; 6. 环秀开始场平完成 75%、放点完成 50%; 7. 打桩完成 40%, 浇筑完成 20%; 8. 环秀支架、组价安装完成 5%; 9. 环秀进场道路扩建;				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	环秀放点完成 30%, 打桩完成 20%, 桩基础浇筑 15%			
5、支架及组件安装	环秀支架、组件安装完成 5%,			
6、逆变器及箱变	道庄汇流箱安装累计完成 95%, 逆变器安装累计完成 95%			
7、送出工程 (含对侧)	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货 (), 已到货数量 () % 延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	挖掘机 3 台，打桩机 2 台；			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	南岭上村是否与林业局协调完毕，何时可以开工；场区垃圾如何处理。			
未解决的协调问题解决进展	南岭上村还未开工，正在调解中；			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	无			
5、逆变/箱变工程	无			
6、外线工程	无			
7、其他	环秀光伏区定位放点，打孔，浇桩，支架、组件安装；			

工程现场照片（含文字描述

道庄打桩：



道庄桩基浇筑：

