

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

监 理 周 报

第 9 期

2017 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 17 日

项目监理机构（章）：

总监理工程师代表：

日

期：



监理周报

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目 编号: ZZSD-02-CZZH-ZB-009

项目：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）			填报周期：2017 年 11 月 11 日—11 月 17 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1. 南岭上村按业主要求暂停施工；				
2. 道庄光伏区放点完成；打孔完成；桩基浇筑完成；道庄区清表完成；				
3. 道庄光伏区汇流箱安装完成 98%，逆变器安装完成 98%，环网接地接地完成；				
4. 道庄支架、组件安装累计完成 98%；				
5. 道庄桥架敷设完成 90%，电缆敷设完成 90%；				
6. 环秀场平完成 90%、放点完成 80%；				
7. 打桩完成 60%，浇筑完成 50%；				
8. 环秀支架、组价安装完成 35%；				
9. 环秀进场道路扩建完成；				
10. 环秀环网接地完成 10%，环秀箱变基础完成 1 个，剩余 2 个开挖完成；				
11. 环秀逆变器、汇流箱安装完成 10%，环秀二次倒料；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		无		
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、场内桩基施工		环秀放点完成 15%，打桩完成 20%，桩基础浇筑 15%		
5、支架及组件安装		环秀支架、组件安装完成 15%，		
6、逆变器及箱变		桥架安装完成 10%，箱变接线完成；		
7、送出工程（含对侧）		无		
8、现场调试		无		
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	挖掘机 3 台，打桩机 2 台；			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	南岭上村是否与林业局协调完毕，何时可以开工；场区垃圾如何处理。			
未解决的协调问题解决进展	南岭上村还未开工，正在调解中；			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	第二阵区安装计划完成 50%			
5、逆变/箱变工程	环秀剩余箱变基础浇筑完成			
6、外线工程	无			
7、其他	环秀光伏区定位放点，打孔，浇桩，支架、组件安装，汇流箱、逆变器安装；			

工程现场照片（含文字描述

环秀打桩：



环秀桩基浇筑：



环秀场平：



环秀支架、组件安装：

