

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

监 理 周 报

第37期

2018年08月016日至2018年08月22日



项目监理单位（章）：

总监理工程师代表：刘继奎

日

期：2018.08.22

监理周报

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目 编号: ZZSD-02-CZZH-ZB-037

项目：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）		填报周期：2018 年 08 月 16 日—08 月 22 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1. 组件安装累计完成 258 组；				
2. 逆变器安装完成 86 台；				
3. 围栏安装完成 90m；				
4. 南邻上村电缆桥架安装完成 400m；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	/			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	南邻上村支架安装完成 5 组；			
6、逆变器及箱变	/			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、其他情况	2018.08.21 南邻上村施工区域停工			
9、出图情况	/			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	太阳能组件	/	2018.08.17	0.470MWp
	太阳能组件	/	2018.08.20	2.10196MWp
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/

11、人员/机械情况	现场管理人员 5 人，施工人员 10 人；			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元 并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	/			
5、逆变/箱变工程	/			
6、外线工程	无			
7、其他	/			