

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

监 理 周 报

第 39 期

2018 年 10 月 01 日至 2018 年 10 月 07 日

项目监理机构（章）：

总监理工程师代表：

日

期：2018.10.07



监理周报

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目 编号: ZZSD-02-CZZH-ZB-039

项目：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）			填报周期：2018 年 10 月 01 日—10 月 07 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1. 组件安装累计完成 298 组；				
2. 逆变器安装完成 86 台；				
3. 箱变基础开挖完成 4 个；				
4. 桩基础浇筑完成 640 个；				
5. 打孔完成 986 个；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		/		
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、场内桩基施工		桩基础浇筑完成 986 个；打孔完成 986 个；		
5、支架及组件安装		南邻上村组件安装完成 21 组；		
6、逆变器及箱变		箱变基础开挖完成 4 个；		
7、送出工程（含对侧）		未施工		
8、其他情况		2018.08.21 至 2018.09.27 南邻上村施工区域停工，09 月无施工量		
9、出图情况		/		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
11、人员/机械情况		现场管理人员 1 人，施工人员 27 人；		

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元 并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题	/			
未解决的协调 问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关 站工程	无			
4、组件区域工程	/			
5、逆变/箱变工程	/			
6、外线工程	无			
7、其他	/			