

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

监  
理  
周  
报

第 40 期

2018 年 10 月 08 日至 2018 年 10 月 14 日

项目监理机构（章）：

总监理工程师代表：

日

期：2018.10.07



# 监理周报

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目 编号: ZZSD-02-CZZH-ZB-040

<b>项目: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MW)</b>	<b>填报周期: 2018 年 10 月 08 日—10 月 14 日</b>			
<b>一、项目总体建设进度汇总:</b>				
1. 南邻组件安装累计完成 420 组; 2. 逆变器安装完成 86 台; 3. 箱变基础底板浇筑完成 2 个; 4. 桩基础浇筑完成 1520 个; 5. 打孔完成 1181 个;				
<b>二、本周工程建设工作内容及完成情况</b>				
<b>1、道路工程</b>	/			
<b>2、开关站/升压站</b>	无			
<b>3、综合楼/附属建筑</b>	无			
<b>4、场内桩基施工</b>	桩基础浇筑完成 880 个; 打孔完成 195 个;			
<b>5、支架及组件安装</b>	南邻上村组件安装完成 122 组; 支架安装完成 18 组			
<b>6、逆变器及箱变</b>	箱变基础底板浇筑完成 2 个;			
<b>7、送出工程 (含对侧)</b>	未施工			
<b>8、其他情况</b>	一期围栏安装完成 600m;			
<b>9、出图情况</b>	/			
<b>10、设备到货情况</b>	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货 ( ), 已到货数量 ( ) % 延误原因及催货措施
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
<b>11、人员/机械情况</b>	现场管理人员 1 人, 施工人员 27 人;			

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元 并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	/			
5、逆变/箱变工程	/			
6、外线工程	无			
7、其他	/			