

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 5 期

项目：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目			填报周期：2017 年 4 月 8 日—4 月 14 日	
一、项目总体建设进度汇总： 光伏区累计钻孔 4200 个，放点 7200 个，箱变基础已垫层浇筑完成；外线开挖已完成 17 个浇筑完成 4 基，门卫室、主变基础、110 成套设备垫层浇筑完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		道路基础开挖完成		
2、开关站/升压站		升压站梁底支模		
3、综合楼/附属建筑		门卫室垫层浇筑完成		
4、场内桩基施工		钻孔 4200 个		
5、支架及组件安装				
6、逆变器及箱变		箱变基础垫层浇筑完成		
7、送出工程（含对侧）		开挖完成 17 基，基础浇筑完成 4 基		
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	预埋件	3 月 24 日		

11、人员/机械情况	人员已开始陆续进场，光伏区机械配备不足			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	3月2日		3月15日	进场时间延误
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网	6月30日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	光伏场场区施工调整			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	已完成			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	梁底板支模			
4、组件区域工程	钻孔 4200 个			
5、逆变/箱变工程	基础垫层浇筑完成，基础支模			
6、外线工程	塔基已开挖 20 基			
7、其他				

填报人： 贺磊磊 审核人： 徐卫国 时间： 2017 年 4 月 14 日

工程现场照片（含文字描述）：



光伏区现场讨论方案

