

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 第 1 期

项目：湖南华容 100MWp 农光互补发电项目		填报周期：2007 年 2 月 26 日—3 月 4 日	
一、项目总体建设进度汇总： 1、光伏区：①管桩完成 8149 根；②支架完成 0.5MWp；③外线塔基完成 5 基；④施工便道完成 1.5KM。			
二、本周工程建设工作内容及完成情况			
1、道路工程	1.5KM		
2、开关站/升压站			
3、综合楼/附属建筑			
4、场内桩基施工	2650 根		
5、支架及组件安装	0.5MWp		
6、逆变器及箱变			
7、送出工程（含对侧）			
8、现场调试			
9、出图情况	电子版图：1、配电房及检测楼土建及所有设备基础建筑及结构图；2、塔基础施工图；3、杆塔安装施工图；4、架线施工图；5、一期管桩、支架、组件平面及箱逆变基础施工图		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期
			本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
			供货合同没有签订



11、人员/机械情况	施工人员：57 人；3 台打桩机、2 台挖机、2 台拖拉机、一台吊车			
三、截止本周工程建设进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2016-12-5			总包单位没有落实，无法上报前期资料，各分包单位没有签订合同，供货合同没有签订。
2、首套组件安装				总包单位没有落实，无法上报前期资料，各分包单位没有签订合同，设备供货合同没有签订。
3、线路倒送电	2017-6-30		2017-6-30	
4、首个发电单元并网	2017-6-30		2017-6-30	
5、全容量并网	80MWp		2017-6-30	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	① 一期光伏区部份施工便道路的问题。 ② 明山终端附近高压电缆埋地及 2 座塔基土地征用的问题。 ③ 总包方没有与分包方签定合同，总包单位资质没有落实。 ④ 设备供货合同没有签订			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	全部完成便道路基			
2、综合楼工程	检测楼基础完			
3、升压站及开关站工程	配电楼基础完			
4、组件区域工程	管桩 5600 根；支架 364 组。			



5、逆变/箱变工程	
6、外线工程	塔基 5 基
7、其他	

填报人: 李科 审核人: 李科 时间: 2017 年 3 月 4 日

工程现场照片 (含文字描述):



35 区支架安装角度测量



37 区管桩施打



35 区支架安装



16 基土方开挖验收



18 基础浇筑



19 基模板安装

