

湖南华容景港上横州20MWp、和平20MWp分布式农光
互补项目周报(2017.04.02~2017.04.08)



1、本周项目进展

1) 施工准备工作

前期手续办理完成内容：1、项目立项申请及批复；2、项目核准申请及批复
3、建设工程规划申请、许可证；4、项目选址意见书、审查、批复；5、建设用地
评估报告、用地申请及各级政府土地主管部门审批文件、国土资源部建设用地
预审批复文件；6、地震安全性评价报告、审查、备案；7、节能评估报告及批复；
8、防洪评价报告及审查意见（防洪规划同意书）；9、建设工程文物调查评价报
告及文物古迹勘探、发掘、保护工作等报告；10、压覆矿产资源报告（调查表）
及审查意见；11、接入系统设计方案、审查；12、项目勘测定界报告及图纸；13、
征（占）用林地、林木砍伐可研、审查、许可。

2) 设计工作

施工图审查、图纸移交内容（电子版）：

升压站：1、配电房及检测楼土建及所有设备基础建筑及结构图。

外线：1、塔基础施工图；2、杆塔安装施工图；3、架线施工图。

光伏区：一期管桩、支架、组件平面及箱逆变基础施工图。

3) 工程建设

1. 桩基共计 24360 个/根，完成 10697 根，完成总量 44%；

2. 支架安装完成 5.4MWp，完成总量 13.5%；

3. 升压站配电房主墙体砌筑完成，满堂脚手架搭设完成，楼顶顶板制模；检测房
基础及圈梁浇筑完成，室内沙土回填；SVG 室圈梁浇筑及主墙体砌砖；构架基础
完成 60%；围墙条基浇筑 70%；

4. 送出线路共计 7.8 公里，杆塔基础总计 28 基，基础浇筑完成 17 基，完成总
量 61%；

5. 光伏区到升压站道路修筑。

4) 尾工缺陷



5) 阶段验收

2、下周工作计划

1) 进度计划

1. 光伏区部分：计划完成打桩 3000 根；支架安装完成 350 组。
2. 升压站：配电楼、SVG 室计划于下周四屋面浇筑完成。检测楼主墙体砌筑完成，构架基础浇筑完，升压站围墙砌筑。
3. 外线：17、22、23#塔基（共 3 基）完成。
4. 场区围栏于 4 月 8 号开始放线施工，首批进场施工人员 20 名。

2) 设备采购计划

1. 管桩进场 4000 根。
2. 光伏区围栏 2000M。

3、存在问题及需要协调事宜

雨季施工道路修筑难度在。

4、现场影像资料



光伏区进度面貌



支架安装





外线 2#塔基浇筑



构架基础浇筑



光伏区道路铺筑



配电楼满槿脚手架搭设



光伏区箱逆变钢构基础搭设



SVG室墙体砌筑

监理单位
 华容县100兆瓦农光互补光伏发电项目





2017年 4月

6

农历
三月初十

华宁县100兆瓦农光互补光伏发电项目

配电楼室内砂石回填



检测楼顶板制模

