

湖南华容景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式农光

互补项目周报 (2017.04.09~2017.04.15)

1、本周项目进展情况:

1) 工程建设

1、场内道路共计 (18) 公里, 已完成 (2.76) 公里, 完成总量 (15) %。

2、基础条基/桩基共计 (24360) 个/根, 完成 (10917) 个, 完成总量 (44.8) %。

3、支架安装完成 (6.5) MWp, 完成总量 (16.25) %。

4、组件安装完成 (0) MWp, 完成总量 (0) %。

5、箱变、逆变器基础总计 (31) 基, 完成 (0) 基, 砼浇筑完成 (0) 基。箱变安装 (0) 台、逆变器安装 (0) 组, 箱变及逆变器安装完成总量 (0) %; 汇流箱总计 (434) 台, 安装 (0) 台, 完成总量的 (0) %。

6、场内集电线路共计 () 公里, 电缆沟开挖 (0) 公里, 完成总量 (0) %; 高压电缆敷设完成 (0) 公里, 完成总量 (0) %。

7、升压站土建

(1) 配电楼及 SVG 室主体完。

(2) 室外设备基础完成 90%, 构架基础已完成。

(3) 围墙条基浇筑完。

8、升压站一次设备安装已完成(0)%、二次设备安装已完成(0)%;
未调试。

9、送出线路共计 (7.8) 公里, 塔基总计 (28) 基, 基础浇筑完



成(19)基, 完成总量(67.9)%, 杆塔组立完成(0)基, 架线完成总量(0)%。

10、升压站原计划反送电时间:(2017年6月30日), 按建设进度计划时间(2017年6月30日)

11、已并网发电(0)MW, 完成总量(0)%。

2) 到货情况

1、管桩累计10918根; 支架进场17.5MW。

2、组件到货0片; 箱逆变到货0台; 汇流箱到场0台。

3、围栏到货5500米。

3) 阶段验收

2、下周工作计划

1、光伏场区内支架安装288组; 桩基施工完成现场到货管桩以及管桩到货, 立柱焊接。

2、升压站检测楼主墙体砌筑, 接地变基础施工, 围墙基础施工, 配电楼、SVG室屋面维护保养及外墙粉刷。

3、22#23#塔基基础浇筑, 24#25#基础开挖及浇筑。1#-5#塔基基础回填。

3、存在问题及需要协调事宜

升压站临时用电配电箱不规范;

光伏区主道路修筑进度太慢, 管桩及其他材料无法进场, 影响场区施工进度, 现场施工人员即将面临歇工的境况。

4、现场影像资料





配电楼屋面管线施工



SVG 室主墙体砌筑



箱、逆变基础平台钢筋绑扎



过大渠路段涵管浇筑



场区道路铺筑



1#塔基浇筑



配电楼屋面浇筑



配电楼屋面检查

