

A.0.8

金湖振合 1.168MW 优化改造项目工程

监理周报

第 3 期

2017 年 03 月 15 日 至 2017 年 03 月 22 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

项目监理机构 (章)

总监理工程师代表

日

期:

2017.3.22



本周工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
工程暂停令	份	联系单	0 份
监理备忘录	份	监理通知单	0 份
例会会议纪要	1 份	其他	份
本周工程现场大事记			
1、组件全部到场 2、1×120 电缆到场 1620 米，2×95 电缆到场 1040 米。 3、检查安全文明施工事宜，对现场不戴安全帽的加大检查力度。 4、环保要求：要求各施工单位做好环保工作，做到“工完料尽场地清”。			

本周工程质量控制情况评析

本周质量控制情况登记			
本周抽查、见证试验次数	次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	4 次	检查不符合要求次数	0 次
发出监理通知单（质量控制类）		份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、检查组件：（1）检查组件的规格型号符合；（2）检查组件无破损情况； 2、检查立柱焊接情况：（1）检查立柱焊接没有满焊；（2）焊缝不饱满，有焊渣残留； 3、检查报审资料情况，基本齐全。			
下周质量情况预计和目标			
1、立柱焊接； 2、支架安装，组件安装			

本周工程进度控制情况评析

本周计划完成至	组件接收，立柱焊接，电缆接收		
本周实际完成至	组件全部到场，2×120 到场 1620 米，2×95 到场 1040 米		
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		份	
本周工程进度情况简析（文字或图表）			
1、组件全部到场； 2、支架到场百分之九十六； 3、立柱焊接 20 个；			
下周工程进度展望			
1. 根据建设单位总进度计划表来控制进度。 2. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。			

本周施工安全生产管理工作评析

本周施工安全生产管理工作情况登记	
本周安全检查次数	7 次
发出监理通知单（安全文明类）	份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 1. 检查安全帽佩戴，安全防护措施落实。 2. 检查预制桩沉桩施工安全。 3. 检查临时用电规范化。 4. 检查水中作业安全防护措施落实。	
下周监理安全生产管理工作重点	
1、加强对施工单位的安全三级教育的监管。 2、消除安全工作中麻痹思想。 3、重点检查高架作业的安全，安全帽的佩戴、系安全带。	