

A.0.8

金湖振合 1.168MW 优化改造项目工程

监理周报

第 6 期

2017 年 04 月 08 日 至 2017 年 04 月 14 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

项目监理机构 (章):

总监理工程师代表:

日

期:



本周工程实施概要

相关情况登记			
工程暂停令	份	联系单	份
监理备忘录	份	监理通知单	份
例会会议纪要	份	其他	份
本周工程现场大事记			
<p>1、检查组件支架安装、组件安装、支架焊接情况；</p> <p>2、检查安全文明施工事宜，对现场不戴安全帽的加大检查力度。</p> <p>3、环保要求：要求各施工单位做好环保工作，做到“工完料尽场地清”。</p>			

本周工程质量控制情况评析

本周质量控制情况登记			
本周抽查、见证试验次数	次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	次	检查不符合要求次数	0次
发出监理通知单（质量控制类）			份
工程质量情况简析（文字或图表）			
<p>1、检查组件：（1）检查组件的规格型号符合；（2）检查组件无破损情况；（3）检查安装角度 30°，误差 $\pm 1^{\circ}$；</p> <p>2、检查支架焊接情况：（1）检查支架焊接满焊；（2）焊缝饱满，无焊渣残留；（3）斜撑焊接符合要求；</p> <p>3、检查支架安装情况：（1）检查支架固定牢靠（2）检查倾斜角度符合要求；</p>			
下周质量情况预计和目标			
<p>1、支架焊接；</p> <p>2、支架安装，组件安装；</p> <p>3、电缆敷设；</p> <p>4、汇流箱安装；</p>			

本周工程进度控制情况评析

本周计划完成至	立柱焊接， 支架安装， 组件安装， 电缆敷设
本周实际完成至	支架焊接完成百分之二十， 支架安装完成百分之三十五， 组件安装完成百分之三十； 电缆敷设完成百分之四十五， 立柱焊接完成
发出监理通知单（进度控制类）	份
本周工程进度情况简析（文字或图表）	
<ol style="list-style-type: none"> 1、 支架安装完成百分之三十五； 2、 支架焊接完成百分之二十五 3、 组件安装完成之三十； 4、 4 平方线敷设完成百分之四十； 5、 电缆敷设完成百分之四十五； 6、 立柱焊机完成； 7、 汇流箱安装完成百分之五十 	
下周工程进度展望	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据建设单位总进度计划表来控制进度。 2. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。 	

本周施工安全生产管理工作评析

本周施工安全生产管理工作情况登记	
本周安全检查次数	7 次
发出监理通知单（安全文明类）	份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
<p>施工单位安全生产管理状况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 检查安全帽佩戴，安全防护措施落实。2. 检查预制桩沉桩施工安全。3. 检查临时用电规范化。4. 检查水中作业安全防护措施落实。	
下周监理安全生产管理工作重点	
<ol style="list-style-type: none">1、加强对施工单位的安全三级教育的监管。2、消除安全工作中麻痹思想。3、重点检查高架作业的安全，安全帽的佩戴、系安全带。	