

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程

时间：2017/04/14

项目地：禹州市茱萸乡梨园沟村

本周 施工 概括	1、220kV 线路送出工程：因 G5-G8 改线，增加 1 级塔，全线共 26 级塔，改线段钢筋、地脚螺栓备料及加工；本周完成 G13、G18、G21 塔基浇筑。
	2、35kV 集电线路工程：B2、C2、E3 基础开挖；A2、B2、C2 打孔。
	3、升压站：运维楼回填夯实完成；主控楼主体结构浇筑完成；设备基础：SVG 基础底座浇筑完成；220 构架基础钢筋绑扎完成，模板支护完成；独立避雷针基础底座浇筑完成；站区两楼周围、展示区部分区域接地扁铁敷设完成。
施工 质量 问题	成品保护要加强；运维楼土方夯实要做密实度实验确定施工质量；主控楼、设备基础、SVG 基础底部混凝土浇筑质量在可控范围内。
材料 进场 情况	升压站：加气块
材料 进场 检验	已经送检；有合格证

隐蔽验收情况	升压站：主控楼框架、设备基础： SVG 基础底座钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求 220 线路： G18、G21、G22 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求 35 线路： 无														
发文情况	升压站：联系单一份、通知单三份 220 线路：联系单一份 35 线路：无														
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内														
下周工作重点	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收 1、做好现场材料的进场管控 2、做好隐蔽工程的拍照留存，按要求验收 3、检查主控楼混凝土保养；主控楼女儿墙、避雷针、SVG 钢筋绑扎、模板支护；事故油池的模板支护；220 线路 G13、G19 钢筋绑扎、模板支护 4、保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table border="1"> <tr> <td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr> <tr> <td>雨</td><td>雨</td><td>雨</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td></tr> </table>	7	8	9	10	11	12	13	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴
7	8	9	10	11	12	13									
雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴									

编制人：王朝煊

编制时间： 2017 年 4 月 14 日

