

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程

时间 2017/04/27

项目地：禹州市苌庄乡梨园沟村

	1、220kV 线路送出工程： (1) G9、G17 基础完成浇筑 (2) G6、G7、G7+1、G8，基坑开挖 (3) G1 设备、接地引下线到场
本周 施工 概括	2、35kV 集电线路工程： (1) F3 开挖 (2) 爆破手续未完成，预计明天完成
	3、升压站： (1) 运维楼墙体砌筑基本完成 (2) 站区北侧护坡砌筑完成 50% (3) 进站道路垫层浇筑
施工 质量 问题	运维楼墙体、站区北侧护坡砌筑；进站道路垫层浇筑；220kV 基础浇筑都在可控范围内。
材料 进场 情况	220kV：G1 设备、接地引下线到场
材料 进场 检验	还未报审

隐蔽验收情况	升压站：无 220 线路：G9、G17 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求 35 线路：无														
发文情况	升压站：无 220 线路：联系单一份、通知单一份 35 线路：联系单一份														
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内														
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 做好现场材料的进场管控 2、 做好隐蔽工程的拍照留存，按要求验收 3、 检查 220 线路 G8、G7+1 基础混凝土浇筑。35 线路 F1、F2、C7 基坑开挖。升压站开挖 GIS 基础；浇筑事故油池、主变基础、主变框架基础、防火墙地梁；主控楼、运维楼、站区北侧护坡砌筑；回填主变基础、主变框架、主变防火墙基础、主控楼；接地变及消弧线圈预装式开关柜基础支模 4、 保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>雨</td><td>雨</td><td>阴</td><td>晴</td><td>晴</td></tr></table> 电力工程监理有限公司	21	22	23	24	25	26	27	晴	晴	雨	雨	阴	晴	晴
21	22	23	24	25	26	27									
晴	晴	雨	雨	阴	晴	晴									

编制人：王朝焯

编制时间： 2017 年 4 月 27 日

