


监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程

时间 2017/06/21

项目地：禹州市茌庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、G8、G12 铁塔组立； 2、G2、G4+1、G5、G19、G23 组片； 3、G4+1、G5 接地施工。 二、35kV 集电线路工程： 1、A1、C4、F9 开挖； 2、C2、C3、C5、C6、C3、F5、F6、F8、F9 基坑清坑； 3、C1、E4 打孔； 4、C8、C3、E3 爆破； 5、C6、F5、F6、C2 绑筋支模； 6、E2、C6、F5、F6 基础浇制； 7、F1、F4、F2、A2、B3 基础回填； 8、C10、C11 修路； 9、A2、E7、B2、C7、F1、F2 接地； 10、F1、F2、F4、E5、E6 塔材到货。
本周 施工 概括	三、升压站： 1、站区设备消缺； 2、运维楼照明、暖通穿线； 3、主控楼照明、暖通穿线； 4、运维楼屋面防水施工； 5、展示区北侧边沟、护坡开挖； 6、站区东侧围墙基础施工； 7、运维楼地砖、踢脚线、给排水管缺陷盘点； 8、构架基础灌浆； 9、运维楼、主控楼的门催货； 10、SVG 设备到货、安装完成 90%； 11、主变设备到货完成就位工作； 12、主变附件、散热器到货安装完成 90%； 13、GIS 设备到货、安装完成 90%； 14、二次设备部分到场； 15、二次设备跟催。
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。



材料 进场 情况	220kV、35kV 塔材进场，升压站电气设备进场
材料 进场 检验	35kV 线路塔材、升压站电气设备进场未报验
隐蔽 验收 情况	升压站：接地符合设计要求 220 线路：接地符合设计要求 35 线路：E2、C6、F5、F6 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求
发文 情况	升压站：联系单 3 份、通知单 2 份 220 线路：联系单无、通知单无 35 线路：联系单无、通知单无
安全 情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内
下周	1、按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收

做好现场材料的进场管控															
工作重点	升压站： 土建工作：（如遇天气影响，室外工作稍微滞后） 1、展示区东北角石方降方； 2、站区东南角余土外运； 3、站区设备基础消缺； 4、屋面工程； 5、预装式开关柜基础北侧电缆沟修整； 6、主控楼、运维楼瓷砖消缺。 7、护坡修坡，截水沟施工； 8、设备区域场地硬化。 电气工作： 1、SVG 设备完成 100% 2、主变及附件设备完成 100% 3、主变下预装式开关柜完成 100% 4、构架、电缆支架、避雷针完成 100% 5、GIS 设备安装完成 100% 6、二次设备到场、完成 100% 7、电缆进场并敷设完成 30% 9、工程资料报审 220kV 线路送出工程：通道协调，茺庄乡梨园沟村、葡萄寺村、石板河村，花石镇荆山岭，浅井乡马沟村；G10、G16、G3 基坑开挖；G16、G10、G4 绑筋支模；G4、G24 基础浇制；组塔完成 7 基；资料报审。 35kV 集电线路工程：C10、C11 修路；A1、C5、C11、C3、C8、E3、F7 基坑开挖；C2、C4、E4、F6、F8、F9 绑筋支模；C2、C4、F6、F8 基础浇制；资料报审。 4、保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table border="1"> <tr> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>多云</td> </tr> </table>	15	16	17	18	19	20	21	晴	晴	晴	晴	晴	晴	多云
15	16	17	18	19	20	21									
晴	晴	晴	晴	晴	晴	多云									

编制人：王朝辉

编制时间：2017 年 06 月 21 日

