

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程

时间 2017/07/12

项目地：禹州市茱萸乡梨园沟村

本周
施工
概括

一、220kV 线路送出工程：


- 1、G24、G10、G3 浇筑；
- 2、G4、G16、G7 铁塔组立；
- 3、G1-G8、G17-G23 跨越架搭设；
- 4、已组铁塔螺栓紧固；
- 5、金具组装；
- 6、G1-G2 挂线；
- 7、资料报审。

二、35kV 集电线路工程：

- 1、D4 基坑清理；
- 2、C1 掏挖；
- 3、C5、C8 绑筋支模；
- 4、C5、C8 基础浇筑；
- 5、C3、E3 铁塔组片；
- 6、C4、E4 铁塔组片、组立；
- 7、C2、E2 吊装；
- 8、已组铁塔螺栓紧固；
- 9、A1-A3 铁塔挂线；
- 10、B 线导线展放、挂线完成 50%；
- 11、金具组装；
- 12、资料报审。

三、升压站：

- 1、站区设备基础消缺；
- 2、屋面工程施工；
- 3、照明灯具安装；
- 4、东围墙基础施工；
- 5、护坡施工；
- 6、主控楼玻璃幕墙隔断安装；
- 7、围墙砌筑；
- 8、设备硬化区场地平整、硬化；
- 9、设备基础消缺；
- 10、两楼穿线走管；
- 11、化粪池安装隐蔽、站外排水管道敷设；
- 12、SVG 区域电缆敷设完毕
- 13、电缆沟支架恢复完毕



	14、低压盘柜缺陷处理完毕 15、充氮灭火厂家到场安装完毕 16、电气试验完成 70% 17、站用变验收、受电 18、电气接线 19、四方剩余盘柜跟催 20、站用变区域电缆敷设 21、工程资料报审
施工质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	220kV、35kV 塔材、导线、金具进场，升压站电缆进场
材料 进场 检验	35kV、220kV 线路导线、金具、升压站部分电气设备、电缆进场未报验
隐蔽 验收 情况	升压站：无 220 线路：G24、G10、G3 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求，接地符合 设计要求安装设计确认单接地材料不符合规范要求 35 线路：C5、C8 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求，接地符合设计要求 安装设计确认单接地材料不符合规范要求
发文	升压站：联系单无、通知单无



情况	220 线路：联系单无、通知单 1 份 35 线路：联系单无、通知单 1 份
安全 情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内
下周 工作 重点	1、按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 做好现场材料的进场管控 升压站： 1、屋面工程完成； 2、照明灯具安装； 3、装饰门安装； 4、东围墙砌筑完成； 5、东侧护坡砌筑、截水沟砌筑； 6、两楼瓷砖消缺； 7、运维楼卫生间吊顶； 8、土建工程消缺； 9、卫生间洁具安装。 电气工作： 1、四方剩余二次设备到场并安装完成； 2、电缆敷设 100%完成； 3、电气试验完成 100%； 4、电气接线完成 100%； 5、升压站单体调试完成，达到联调条件； 6、升压站电气工程资料报审完成 90%。 220kV 线路送出工程： 铁塔组立完成 100%；跨越架搭设完成 100%；架线完成 90%；资料报审。 35kV 集电线路工程： D3、D2、D1 开挖；C1 掏挖；D4、D1 浇筑；铁塔组立 5 基；资料报审。资料报审。 3、保证安全施工、做好安全检查记录
天气	

6	7	8	9	10	11	12
雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴



编制人：王朝煊

编制时间： 2017 年 07 月 12 日