

监理周报


项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程

时间 2017/08/09



项目地：禹州市茱萸乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、土地丈量； 2、接地网埋设； 3、 G9-G11 跨越架搭设。 二、35kV 集电线路工程： 1、土地丈量； 2、C1 掏挖完成； 3、D7 基础绑筋支模浇筑； 4、F7 绑筋支模； 5、D9、D10、F7 开挖； 6、基础回填； 7、AB 下塔电缆高压试验、连接； 8、资料报审。 三、升压站： 1、站区广场砖铺设完成； 2、供水罐基础； 3、泵坑施工； 4、展示区部分截水沟砌筑基本完成； 5、北侧围墙基础施工基本完成； 6、东侧围墙砌筑完成；北侧围墙砌筑部分； 7、围墙压顶施工及两楼钢爬梯安装； 8、土建工程消缺； 9、围栏安装基本完成。 10、站用变、SVG 基础瓷砖粘贴完成； 11、两楼台阶、坡道砌筑； 12、GPS、气象监测设备底座浇筑； 13、两楼外墙瓷砖清洗； 14、 升压站系统调试 100%（待对端电气工作完成后开展整体调试）。 15、 升压站电气工程资料报审（与施工进度同步）。 16、电气尾工消缺。
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。



材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	升压站：无 220 线路：接地符合设计规范要求 35 线路：D7、F7 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求，接地符合设计规范要求
发文 情况	升压站：联系单 1 份、通知单 2 份 220 线路：联系单 1 份、通知单 1 份 35 线路：联系单无、通知单无
安全 情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内
下周 工作 重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收 做好现场材料的进场管控 升压站： 1、展示区场平完成； 2、供水罐安装； 3、泵坑施工完成； 4、站区东侧围墙外截水沟砌筑完成； 5、北侧围墙砌筑完成 80%； 6、已粉刷围墙压顶完成； 7、路面施工完成； 9、生产区与生活区隔离围栏施工； 10、防盗网订货、采购； 11、两楼钢爬梯待设计核实后具体确定。 电气工作：

	1、电气尾工消缺。 220kV 线路送出工程：土地丈量；接地网埋设；G9-G11 跨越架搭设；资料报审。 35kV 集电线路工程：土地丈量；C1 浇筑；F7、F8 基础绑筋支模浇筑；基础回填；C5、C6 铁塔组立（依逍遥观通道情况进行）；资料报审。 3、保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table border="1" data-bbox="411 584 1086 685"> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>阴</td> <td>阴</td> <td>晴</td> </tr> </table>	3	4	5	6	7	8	9	晴	晴	晴	晴	阴	阴	晴
3	4	5	6	7	8	9									
晴	晴	晴	晴	阴	阴	晴									

编制人：王朝煊

编制时间：2017 年 08 月 09 日

