

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程



项目地：禹州市茌庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、土地丈量； 2、接地网埋设； 3、G2-G7+1、G9-G15、G18、G20-G22 保护帽浇制； 4、G9-G11、G22-G24 跨越架搭设； 5、G7+1-G8 导线光缆展放、附件安装； 6、资料报审。
	二、35kV 集电线路工程： 1、土地丈量； 2、D7、D8、D9 基坑开挖； 3、C1 掏挖； 4、D7 基坑开挖； 5、D2、D1 绑筋支模； 6、D1、D2 基础浇制； 7、B4 电缆沟开挖； 8、电缆终端头制作； 9、A1、A3、B4 电缆展放埋设； 10、D3、D4 回填； 11、资料报审。
	三、升压站： 1、大门制作完成； 2、照明灯具安装完成； 3、展示区侧道路第一层完成； 4、展示区部分截水沟砌筑； 5、站区电缆敷设完成； 6、SVG 区域及主变区域场地广场砖铺设完成； 7、土建工程消缺； 8、围栏安装基本完成； 9、站区电缆沟盖板覆盖完成； 10、单体调试完成 100%； 11、电气系统调试完成 30%； 12、电气尾工消缺； 13、工程资料报审。
施工	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。



质量问题	
材料进场情况	升压站剩余二次设备进场
材料进场检验	报验缓慢
隐蔽验收情况	升压站：无 220 线路：接地符合设计规范要求 35 线路：D3、D5 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求，接地符合设计规范要求
发文情况	升压站：联系单无、通知单 3 份 220 线路：联系单 1 份、通知单无 35 线路：联系单无、通知单无
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内

下周 工作 重点	1、按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 做好现场材料的进场管控 1、站区广场砖铺设完成； 2、供水罐安装； 3、泵坑施工； 4、展示区部分截水沟砌筑完成； 5、北侧围墙基础施工完成； 6、东侧围墙砌筑完成； 7、围墙压顶施工及两楼钢爬梯安装； 8、土建工程消缺； 9、围栏安装完成。 电气工作： 1、升压站系统调试 100% 2、升压站电气工程资料报审（与施工进度同步） 3、电气尾工消缺。 220kV 线路送出工程：土地丈量；接地网埋设；G9-G11, G22-G24 跨越架搭 设；资料报审。 35kV 集电线路工程：土地丈量；C1 掏挖；D7、D8 基础绑筋支模浇筑；D9、 D10 开挖；基础回填；AB 下塔电缆高压试验、连接；C5、C6 铁塔组立（依 道遥观通道情况进行）；资料报审。 3、保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table border="1"> <tr> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>阴</td> <td>多云</td> <td>阴</td> <td>雨</td> <td>阴</td> <td>雨转 阴</td> <td>雨转 晴</td> </tr> </table>	27	28	29	30	31	1	2	阴	多云	阴	雨	阴	雨转 阴	雨转 晴
27	28	29	30	31	1	2									
阴	多云	阴	雨	阴	雨转 阴	雨转 晴									

编制人：王朝霞

编制时间：2017 年 08 月 02 日

