

监理周报



项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输电工程

项目地：禹州市茱庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、高速跨越封网； 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程： 1、D4-D10 架线完成； 2、C5-C8 架线牵引绳展放； 3、C9 组塔；C11 组片； 4、C11 下塔电缆沟开挖。 三、升压站 1、排水沟抹面完成； 2、护坡抹面消缺完成； 3、站区投光灯安装完成； 4、其他土建消缺； 5、35KV 开关柜电气一次消缺； 6、35KV 开关柜电气二次消缺； 7、其他电气消缺。
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	升压站：无 220 线路：无 35 线路：无

发文情况	升压站：联系单 1 份、通知单无 220 线路：联系单 1 份、通知单无 35 线路：联系单 1 份、通知单无														
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围														
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收 做好现场材料的进场管控 220kV 线路送出工程：停电手续办理、资料报审。 35kV 集电线路工程：C9、C10、C11、F5 铁塔组立；C5-C11、E5-F6 架线；资料报审。 升压站： 1、 土建消缺； 2、 电气消缺。 3、 保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>雨</td><td>雨</td><td>雨</td><td>雨</td></tr></table> 	21	22	23	24	25	26	27	晴	晴	晴	雨	雨	雨	雨
21	22	23	24	25	26	27									
晴	晴	晴	雨	雨	雨	雨									

编制人：王朝

编制时间： 2017 年 09 月 27 日

