

监 理 周 报

项目名称：南网能源南京中建五洲 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB-004

项目地：南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 88 号，南京中建五洲设备制造有限公司厂区内

时间：2017/05/20—2017/05/26

本周 施工 概况	1. 1 期、2 期屋面定位放线、夹具安装 2. 3 期屋面定位放线、导轨夹具安装 3. 设计院对 1、2、3 期图纸中存在挡光的问题进行调整
施工 质量 情况	1、3 期已完成夹具的安装工作，现在进行 1#厂房导轨安装，施工质量一般。 2、目前 1 期还在安装屋面夹具，施工质量一般。
材料 进场 情况	本周暂无材料进场
材料 进场 检验	
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程
发文 情况	第 4 期监理会议纪要
收文 情况	未收到文件
	1、现场施工人员安全意识薄弱，现场管理松懈。 2、已通知需要设置安全警示的地方未设置明显标识牌。



安全情况	3、个别施工人员上下班不走搭建的临时通道。 4、对现场存在的问题，要求施工现场负责人加强现场施工人员的安全管理情况，存在的安全隐患及时进行现场整改，后续施工杜绝此类现象发生。						
下周工作要点	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、对施工单位上报的各项资料进行严格检查。 2、严格把控现场的施工质量、加强现场施工人员的安全管理情况。 3、检查现场已经安装完成的围栏、及夹具的质量情况。 4、督促施工单位尽快完成对 3 期 3#厂房，1 期 1#厂房需要整改的夹具。						
现场施工人员情况	1、2 期厂房施工人员 15 人 3 期厂房施工人员 16 人。						
天气	20	21	22	23	24	25	26
	晴	晴	晴	中雨	晴	晴	晴

编制人:



编制时间: 2017 年 5 月 26 日



由 扫描全能王 扫描创建

