

监 理 周 报

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB-001

项目地：南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 88 号，南京中建化工设备制造有限公司厂区内

时间：2017/04/30—2017/05/05

本周 施工 概况	1、本周刚开始施工，主要是 1 期厂房的围栏安装
施工 质量 情况	1 期厂房围栏安装时螺丝未拧紧，部分围栏观感质量差，不符合要求。
材料进 场 情况	5 月 3 日进场 1 期、2 期的围栏
材料 进场 检验	进场材料包装完整；相关材料资质未带
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程
发文 情况	第 1 期监理会议纪要
收文 情况	电子档图纸
安全 情况	1、1 期现场临时爬梯搭建、及防护网设置不符合要求 2、材料堆放区域无警示红旗、无标识 3、进入施工现场没有安全警示标语、警示标识



	4、临时用电存在安全隐患，未设置安全插线板						
下周工作要点	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、加强现场施工人员的安全意识教育。 2、认真检查现场施工人员安全、质量情况；对存在的安全隐患及时进行整改。 3、督促施工单位上报开工资料、及已到场材料的报验。 4、对本周存在施工方面及安全情况的问题进行整改。 5、告知施工单位做好相关的施工进度计划及施工报表。						
现场施工人员班组情况	1期厂房施工人员5人						
天气	30	1	2	3	4	5	
	晴	晴	小雨	晴	中雨	多云	

编制人：吉海平

编制时间：2017年5月5日


附现场照片：

1期围栏安装



临时爬梯搭建





1期2期厂房围栏到场

