

监 理 周 报

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB-019

项目地：南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 88 号，南京中建五洲设备制造有限公司厂区内


时间：2017/9/9—2017/9/15

本周 施工 概况	1、二期成品工段屋顶组件吊装 100 箱，组件安装完成 10%。 2、三期 3#屋顶组件吊装 83 箱，安装完成 10%。
施工 质量 情况	二期成品工段组件安装接线未按图纸施工，三期施工质量一般。
材料 进场 情况	第五批组件进场 3 车、第六批组件进场 4 车、第七批组件进场 5 车。
材料 进场 检验	外观完整，资料齐全。
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程
发文 情况	监理工作联系单 005、监理工程师通知单 004、监理工程师通知单 005、第十九期会议纪要。
收文 情况	本周未收到文件
安全 情况	1、二期吊装作业没有对讲机、未拉设警戒线，施工人员未做安全交底，安全意识薄弱。要求施工单位加强施工人



	员安全教育，吊装作业前确定相关设备正常工作，现场无安全隐患。 2、三期存在施工人员在施工时踩踏采光带，个别施工人员不佩戴安全帽作业，要求现场负责人加强现场安全管理。						
下周工作要点	1、督促总包方安排材料、设备进场。 2、做好日常巡查、定期检查工作，真实记录。 3、严抓现场安全、质量问题，要求总包方加强施工人员的安全教育。 4、督促总包方将进场材料的资料报审。						
现场施工班组情况	一、二期施工人员 15 人 三期施工人员 21 人						
天气	9	10	11	12	13	14	15
	多云	大雨	中雨	晴	晴	晴	晴

编写人



编制时间：2017 年 9 月 15 日

附现场照片



由 扫描全能王 扫描创建

