

A.0.8

安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目工程

监理周报

第 1 期

2017 年 05 月 14 日 至 2017 年 05 月 21 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

项目监理机构 (章):

总监理工程师代表:

日

期:



本周工程实施概要

相关情况登记			
工程暂停令	份	联系单	1 份
监理备忘录	份	监理通知单	2 份
例会会议纪要	1 份	其他	份
本周工程现场大事记			
1、检查组件支架安装、夹具、基础开挖情况； 2、检查安全文明施工事宜，对现场安全加大检查力度。 3、环保要求：要求各施工单位做好环保工作，做到“工完料尽场地清”； 4、巡查了解福瑞达、盛洲、云舟、恒盛、峰晖、慈晖、夏华、惠业各个施工现场情况			

本周工程质量控制情况评析

本周质量控制情况登记			
本周抽查、见证试验次数	次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	次	检查不符合要求次数	0 次
发出监理通知单（质量控制类）		份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、检查组件：（1）检查组件的规格型号符合；（2）检查组件无破损情况；； 2、检查支架焊接情况：（1）检查夹具型号规格；（2）检查夹具固定情况；			
下周质量情况预计和目标			
1、夹具、导轨安装； 2、混凝土基础定位、低压电缆沟及设备基础施工； 3、惠业屋面基础定位，支架安装；			

本周工程进度控制情况评析

发出监理通知单（进度控制类）	2 份
本周工程进度情况简析（文字或图表）	
1、福瑞达屋顶彩钢瓦夹具安装完成 65%，导轨安装完成 60%； 2、盛洲屋顶彩钢瓦屋面夹具安装完成，导轨安装完成 85%； 3、夏华彩钢瓦夹具、导轨安装完成； 4、峰晖、慈晖夹具安装完成； 5、恒盛夹具安装完成 35%，设备基础开挖； 6、惠业设备基础砌筑；	
下周工程进度展望	
1. 根据建设单位总进度计划表来控制进度。 2. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。	

本周施工安全生产管理工作评析

本周施工安全生产管理工作情况登记	
本周安全检查次数	7 次
发出监理通知单（安全文明类）	份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 1. 检查安全帽佩戴，安全防护措施落实。 2. 检查防火、放点施工安全。 3. 检查临时用电规范化。 4. 检查夏季高温安全防护措施落实。	
下周监理安全生产管理工作重点	
1、加强对施工单位的安全三级教育的监管。 2、消除安全工作中麻痹思想。 3、重点检查夏季高温作业的安全，安全帽的佩戴、系安全带。	