

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 14 期

项目：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目		填报周期： 2017 年 6 月 24 日—6 月 30 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、压桩全部完成；				
2、立柱焊接全部完成；				
3、防雷接地全部完成				
4、支架安装完成 90%				
5、组件安装完成 90%。				
6、汇流箱接线全部完成；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	完成 90%			
2、开关站/升压站	检查整改			
3、综合楼/附属建筑	生活管理区因临时变更方案，现未确定。			
4、场内桩基施工	已完成			
5、支架及组件安装	支架安装累计完成 90%，组件安装 3.5 兆瓦，累计完成 90%。			
6、逆变器及箱变	箱逆变基础已完成，箱逆变安装全部完成。			
7、送出工程（含对侧）	已全部放通			
8、现场调试	已完成 50%			
9、出图情况	现场施工蓝图未交付，电子档图纸交付较为缓慢，基本能满足施工需求。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	预制管装	2017 年 3 月 25 日	2017 年 5 月 8 日	已全部到货
	支架立柱	2017 年 4 月 17 日	2017 年 5 月 10 日	已全部到货
	组件	2017 年 4	2017 年 4	已全部到货

		月 20 日	月 20 日	
<b>11、人员/机械情况</b>	本周施工人员平均每天 100 人，机械（打桩机 2 台、钻孔机 1 台、铲车 2 台、挖掘机 3 台、装载机 1 台、插入式振捣器 5 台）			
<b>三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b>				
<b>项目主节点</b>	<b>计划日期</b>	<b>调整日期</b>	<b>完成日期</b>	<b>延误原因及赶工措施（简述）</b>
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
1、道路工程	光伏区路基铺设全部完成			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	生活办公楼开始施工，基础施工完成。			
4、组件区域工程	大棚施工完成。			
5、逆变/箱变工程	箱变吊装全部完成。			
6、外线工程	架线全部完成，开关站至路变光纤实现融通。			

7、其他

填报人： 安志文 审核人： 唐萌 时间： 2017 年 6 月 30 日

工程现场照片（含文字描述）：



(支架安装)



(汇流箱接线)



(支架安装)



(并网成功)