

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 15 期

项目：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目		填报周期：2017 年 6 月 31 日—7 月 6 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、围网完成 1300 米； 2、垃圾清理三个区； 3、大棚组件安装 0.4 兆瓦； 4、大棚支架安装 12 个跨接； 5、开关站生活办公楼基础开挖完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	完成 90%			
2、开关站/升压站	生活办公楼基础开挖完成			
3、综合楼/附属建筑	生活办公楼基础开挖完成			
4、场内桩基施工	已全部完成			
5、支架及组件安装	大棚支架安装 12 个跨接，组件安装 0,4 兆瓦。			
6、逆变器及箱变	已全部完成。			
7、送出工程（含对侧）	已全部完成			
8、现场调试	完成 80%			
9、出图情况	现场施工蓝图未交付，电子档图纸交付较为缓慢，基本能满足施工需求。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	预制管装	2017 年 3 月 25 日	2017 年 5 月 8 日	已全部到货
	支架立柱	2017 年 4 月 17 日	2017 年 5 月 10 日	已全部到货
	组件	2017 年 4	2017 年 4	已全部到货

		月 20 日	月 20 日	
11、人员/机械情况	本周施工人员平均每天 100 人，机械（打桩机 2 台、钻孔机 1 台、铲车 2 台、挖掘机 3 台、装载机 1 台、插入式振捣器 5 台）			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	光伏区路基铺设全部完成			
2、综合楼工程	基础浇筑完成，开始砌筑			
3、升压站及开关站工程	调试完成			
4、组件区域工程	大棚施工全部完成。			
5、逆变/箱变工程	箱变吊装全部完成。			
6、外线工程	架线全部完成，开关站至路变光纤实现融通。			

7、其他	
------	--

填报人： 安志文 审核人： 唐萌 时间： 2017 年 7 月 6 日

工程现场照片（含文字描述）：



（组件安装）



（支架安装）



（基础开挖）



（基础开挖）