

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 16 期

项目:长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目		填报周期：2017 年 7 月 7 日—7 月 13 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、开关站生活办公楼基础施工完成；				
2、光伏区 3#联排棚组件安装完成，2#完成 50%，1#完成 50%；				
3、光伏区联排棚汇流箱放线 8 台，接线 4 台；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	完成 90%			
2、开关站/升压站	开关站生活办公楼基础施工完成			
3、综合楼/附属建筑	生活办公楼基础施工完成。			
4、场内桩基施工	已全部完成			
5、支架及组件安装	支架安装已完成，组件安装累计完成 90%			
6、逆变器及箱变	箱逆变基础已完成，箱逆变安装累计完成 90%。			
7、送出工程（含对侧）	已完成			
8、现场调试	已完成 60%			
9、出图情况	现场施工蓝图未交付，电子档图纸交付较为缓慢，基本能满足施工需求。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	预制管装	2017 年 3 月 25 日	2017 年 5 月 8 日	已全部到货
	支架立柱	2017 年 4 月 17 日	2017 年 5 月 10 日	已全部到货
	组件	2017 年 4	2017 年 4	已全部到货

		月 20 日	月 20 日	
11、人员/机械情况	本周施工人员平均每天 70 人，(铲车 2 台、挖掘机 3 台、插入式振捣器 5 台)			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	光伏区路基铺设全部完成			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	开关站生活办公楼砌筑完成。			
4、组件区域工程	联排棚组件安装全部完成。			
5、逆变/箱变工程	已全部完成			
6、外线工程	已全部完成			

7、其他	
------	--

填报人： 安志文 审核人： 唐萌 时间： 2017 年 7 月 13 日

工程现场照片（含文字描述）：



（混凝土浇筑）



（组件安装）



（钢筋绑扎）



（混凝土浇筑）