

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 2 期

项目：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目		填报周期：2017 年 4 月 1 日—4 月 7 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、1#联排棚基础墙体砌筑完成、2#联排棚基础墙体砌筑完成 50%；				
2、光伏区打桩完成 1350 根				
3、临时道路铺设 600 米；				
4、开关站砍树完成 50%；				
5、外线线路已开始勘察设计；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	完成 60%			
2、开关站/升压站	因土地问题导致开关站未能正常开始施工			
3、综合楼/附属建筑	因土地问题导致开关站未能正常开始施工			
4、场内桩基施工	完成 1200 根			
5、支架及组件安装	未开始施工			
6、逆变器及箱变	未开始施工			
7、送出工程（含对侧）	未开始施工			
8、现场调试	未开始施工			
9、出图情况	现场施工蓝图未交付，电子档图纸目前只具备桩基础施工及联排棚施工			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	预制管装	2017 年 4 月 4 日	2017 年 4 月 4 日	本周到货 800 根，累计到货 1434 根

11、人员/机械情况	本周施工人员平均每天 40 人，机械（打桩机一台、钻孔机 1 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台）			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、施工蓝图交付问题； 2、外线征地协调；			
未解决的协调问题解决进展	1、图纸问题设计院将尽快出具施工蓝图； 2、外线征地协调需加快进程；			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	临时道路全部完成			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	开关站将开始施工，（伐树）			
4、组件区域工程	光伏区打桩完成 1500 根			
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	开始塔基征地协调			
7、其他				

填报人： 唐萌 审核人： 唐萌 时间： 2017 年 4 月 7 日

工程现场照片（含文字描述）：



（大棚基础砖砌体施工）



（大棚基础承台浇筑完成）



（光伏区打桩施工）



（大棚支模施工完成 30%）