

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 20 期

|                               |                                  |                 |                                |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 项目：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目 |                                  |                 | 填报周期： 2017 年 8 月 5 日— 8 月 11 日 |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：                 |                                  |                 |                                |                                 |
| 1、开关站生活办公楼一楼混凝土浇筑完成完成；        |                                  |                 |                                |                                 |
| 2、光伏区场区垃圾清理完成；                |                                  |                 |                                |                                 |
| 3、光伏区接地焊接完成 90%               |                                  |                 |                                |                                 |
| 4、光伏区防腐完成 90%；                |                                  |                 |                                |                                 |
| 5、光伏区进场道路完成 30%。              |                                  |                 |                                |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况             |                                  |                 |                                |                                 |
| 1、道路工程                        | 完成 90%                           |                 |                                |                                 |
| 2、开关站/升压站                     | 生活办公楼一楼混凝土浇筑完成                   |                 |                                |                                 |
| 3、综合楼/附属建筑                    | 生活办公楼一楼混凝土浇筑完成                   |                 |                                |                                 |
| 4、场内桩基施工                      | 已全部完成                            |                 |                                |                                 |
| 5、支架及组件安装                     | 已全部完成                            |                 |                                |                                 |
| 6、逆变器及箱变                      | 已全部完成                            |                 |                                |                                 |
| 7、送出工程（含对侧）                   | 已全部完成                            |                 |                                |                                 |
| 8、现场调试                        | 已完成 95%                          |                 |                                |                                 |
| 9、出图情况                        | 现场施工蓝图未交付，电子档图纸交付较为缓慢，基本能满足施工需求。 |                 |                                |                                 |
| 10、设备到货情况                     | 系统名称                             | 计划到货日期          | 实际到货日期                         | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|                               | 预制管装                             | 2017 年 3 月 25 日 | 2017 年 5 月 8 日                 | 已全部到货                           |
|                               | 支架立柱                             | 2017 年 4 月 17 日 | 2017 年 5 月 10 日                | 已全部到货                           |
|                               | 组件                               | 2017 年 4        | 2017 年 4                       | 已全部到货                           |

|                                |                                |        |        |               |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------------|
|                                |                                | 月 20 日 | 月 20 日 |               |
|                                |                                |        |        |               |
|                                |                                |        |        |               |
|                                |                                |        |        |               |
|                                |                                |        |        |               |
|                                |                                |        |        |               |
| 11、人员/机械情况                     | 本周施工人员平均每天 20 人，机械（插入式振捣器 2 台） |        |        |               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                |        |        |               |
| 项目主节点                          | 计划日期                           | 调整日期   | 完成日期   | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工                       |                                |        |        |               |
| 2、首套组件安装                       |                                |        |        |               |
| 3、线路倒送电                        |                                |        |        |               |
| 4、首个发电单元并网                     |                                |        |        |               |
| 5、全容量并网                        |                                |        |        |               |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                                |        |        |               |
| 提出需要协调的问题                      | 无                              |        |        |               |
| 未解决的协调问题解决进展                   | 无                              |        |        |               |
| 五、下周计划主要工作内容                   |                                |        |        |               |
| 1、道路工程                         | 光伏区路基铺设全部完成                    |        |        |               |
| 2、综合楼工程                        |                                |        |        |               |
| 3、升压站及开关站工程                    | 开关站生活办公楼二楼砌筑完成                 |        |        |               |
| 4、组件区域工程                       | 所有整改消缺事项全部完成                   |        |        |               |
| 5、逆变/箱变工程                      | 已全部完成。                         |        |        |               |
| 6、外线工程                         | 已全部完成                          |        |        |               |

|      |  |
|------|--|
| 7、其他 |  |
|------|--|

填报人： 安志文 审核人： 唐萌 时间： 2017 年 8 月 11 日

工程现场照片（含文字描述）：



（混凝土浇筑）



（混凝土浇筑）



（办公楼砌筑）



（办公楼砌筑）