

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 24 期

|                               |      |                  |                               |                                 |
|-------------------------------|------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 项目：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目 |      |                  | 填报周期： 2017 年 9 月 2 日— 9 月 8 日 |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：                 |      |                  |                               |                                 |
| 1、开关站生活办公楼内墙粉刷完成 90%；         |      |                  |                               |                                 |
| 2、开关站进站道路水土保持施工完成 100%；       |      |                  |                               |                                 |
| 3、开关站生活办公楼内保温材料施工完成；          |      |                  |                               |                                 |
| 4、开关站生活办公楼瓷砖施工完成 100%；        |      |                  |                               |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况             |      |                  |                               |                                 |
| 1、道路工程                        |      | 完成 100%          |                               |                                 |
| 2、开关站/升压站                     |      | 进站道路挡土墙施工完成 100% |                               |                                 |
| 3、综合楼/附属建筑                    |      | 生活办公楼内墙粉刷完成 90%  |                               |                                 |
| 4、场内桩基施工                      |      | 已全部完成            |                               |                                 |
| 5、支架及组件安装                     |      | 已全部完成            |                               |                                 |
| 6、逆变器及箱变                      |      | 已全部完成            |                               |                                 |
| 7、送出工程（含对侧）                   |      | 已全部完成            |                               |                                 |
| 8、现场调试                        |      | 已全部完成            |                               |                                 |
| 9、出图情况                        |      | 已全部交付。           |                               |                                 |
| 10、设备到货情况                     | 系统名称 | 计划到货日期           | 实际到货日期                        | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|                               | 预制管装 | 2017 年 3 月 25 日  | 2017 年 5 月 8 日                | 已全部到货                           |
|                               | 支架立柱 | 2017 年 4 月 17 日  | 2017 年 5 月 10 日               | 已全部到货                           |
|                               | 组件   | 2017 年 4         | 2017 年 4                      | 已全部到货                           |

|                                |                                |        |        |               |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------------|
|                                |                                | 月 20 日 | 月 20 日 |               |
|                                |                                |        |        |               |
|                                |                                |        |        |               |
|                                |                                |        |        |               |
|                                |                                |        |        |               |
|                                |                                |        |        |               |
| 11、人员/机械情况                     | 本周施工人员平均每天 11 人，机械（插入式振捣器 2 台） |        |        |               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                |        |        |               |
| 项目主节点                          | 计划日期                           | 调整日期   | 完成日期   | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工                       |                                |        |        |               |
| 2、首套组件安装                       |                                |        |        |               |
| 3、线路倒送电                        |                                |        |        |               |
| 4、首个发电单元并网                     |                                |        |        |               |
| 5、全容量并网                        |                                |        |        |               |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                                |        |        |               |
| 提出需要协调的问题                      | 无                              |        |        |               |
| 未解决的协调问题解决进展                   | 无                              |        |        |               |
| 五、下周计划主要工作内容                   |                                |        |        |               |
| 1、道路工程                         | 开关站进站道路水土保持施工完成                |        |        |               |
| 2、综合楼工程                        | 开关站生活办公楼施工全部完成                 |        |        |               |
| 3、升压站及开关站工程                    | 开关站生活办公楼施工完成                   |        |        |               |
| 4、组件区域工程                       | 所有整改消缺事项全部完成                   |        |        |               |
| 5、逆变/箱变工程                      | 已全部完成。                         |        |        |               |
| 6、外线工程                         | 已全部完成                          |        |        |               |

|      |  |
|------|--|
| 7、其他 |  |
|------|--|

填报人： 安志文 审核人： 唐萌 时间： 2017 年 9 月 8 日

工程现场照片（含文字描述）：



（瓷砖施工）



（墙面贴砖）



（挡土墙验收）



（踏步施工）