

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 29 期

项目:长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目		填报周期：2017 年 10 月 7 日—10 月 13 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、开关站生活办公楼施工全部完成； 2、光伏区施工全部完成；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	完成 100%			
2、开关站/升压站	进站道路挡土墙施工完成 100%			
3、综合楼/附属建筑	生活办公楼内墙粉刷完成 100%			
4、场内桩基施工	已全部完成			
5、支架及组件安装	已全部完成			
6、逆变器及箱变	已全部完成			
7、送出工程（含对侧）	已全部完成			
8、现场调试	已全部完成			
9、出图情况	已全部交付。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	预制管装	2017 年 3 月 25 日	2017 年 5 月 8 日	已全部到货
	支架立柱	2017 年 4 月 17 日	2017 年 5 月 10 日	已全部到货
	组件	2017 年 4	2017 年 4	已全部到货

		月 20 日	月 20 日	
11、人员/机械情况	本周施工人员平均每天 11 人，机械（插入式振捣器 2 台）			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	开关站进站道路水土保持施工完成			
2、综合楼工程	开关站生活办公楼施工全部完成			
3、升压站及开关站工程	开关站生活办公楼施工完成			
4、组件区域工程	所有整改消缺事项全部完成			
5、逆变/箱变工程	已全部完成。			
6、外线工程	已全部完成			

7、其他	
------	--

填报人： 安志文 审核人： 赵权 时间： 2017 年 10 月 13 日