

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 4 期

|                                          |                                  |                               |                 |                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 项目：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目            |                                  | 填报周期：2017 年 4 月 15 日—4 月 21 日 |                 |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：                            |                                  |                               |                 |                                 |
| 1、除 2#、3#联排棚总共剩余 35%圈梁未浇筑之外，联排棚基础基本全部完成； |                                  |                               |                 |                                 |
| 2、光伏区打桩完成 1020 根                         |                                  |                               |                 |                                 |
| 3、临时道路铺设 300 米；                          |                                  |                               |                 |                                 |
| 4、开关站砍树完成 80%；                           |                                  |                               |                 |                                 |
| 5、外送线路地形图出图完成，初步设计方案已确定；                 |                                  |                               |                 |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况                        |                                  |                               |                 |                                 |
| 1、道路工程                                   | 完成 75%                           |                               |                 |                                 |
| 2、开关站/升压站                                | 设备区场地平整已完成，因阴雨天气未开始施工。           |                               |                 |                                 |
| 3、综合楼/附属建筑                               | 生活管理区因临时变更方案，现未确定。               |                               |                 |                                 |
| 4、场内桩基施工                                 | 完成 3705 根                        |                               |                 |                                 |
| 5、支架及组件安装                                | 支架立柱焊接于 2017 年 4 月 20 日开始焊接      |                               |                 |                                 |
| 6、逆变器及箱变                                 | 未开始施工                            |                               |                 |                                 |
| 7、送出工程（含对侧）                              | 未开始施工                            |                               |                 |                                 |
| 8、现场调试                                   | 未开始施工                            |                               |                 |                                 |
| 9、出图情况                                   | 现场施工蓝图未交付，电子档图纸交付较为缓慢，基本能满足施工需求。 |                               |                 |                                 |
| 10、设备到货情况                                | 系统名称                             | 计划到货日期                        | 实际到货日期          | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|                                          | 预制管装                             | 2017 年 4 月 19 日               | 2017 年 4 月 19 日 | 目前预制管桩到场平均每天可到 200 根            |
|                                          | 支架立柱                             | 2017 年 4 月 17 日               | 2017 年 4 月 20 日 | 支架立柱到货 200 套，全套支架会陆续到货          |

|                                |                                                    |                 |                 |                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|                                | 组件                                                 | 2017 年 4 月 20 日 | 2017 年 4 月 20 日 | 组件到货 239 箱、6453 块，组件到货基本与计划相符 |
|                                |                                                    |                 |                 |                               |
|                                |                                                    |                 |                 |                               |
|                                |                                                    |                 |                 |                               |
|                                |                                                    |                 |                 |                               |
|                                |                                                    |                 |                 |                               |
| 11、人员/机械情况                     | 本周施工人员平均每天 80 人，机械（打桩机 2 台、钻孔机 1 台、铲车 2 台、挖掘机 2 台） |                 |                 |                               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                                                    |                 |                 |                               |
| 项目主节点                          | 计划日期                                               | 调整日期            | 完成日期            | 延误原因及赶工措施（简述）                 |
| 1、首个基础施工                       |                                                    |                 |                 |                               |
| 2、首套组件安装                       |                                                    |                 |                 |                               |
| 3、线路倒送电                        |                                                    |                 |                 |                               |
| 4、首个发电单元并网                     |                                                    |                 |                 |                               |
| 5、全容量并网                        |                                                    |                 |                 |                               |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                                                    |                 |                 |                               |
| 提出需要协调的问题                      | 1、施工蓝图交付问题；<br>2、外线征地协调；<br>3、开关站剩余土地征地；           |                 |                 |                               |
| 未解决的协调问题解决进展                   | 1、图纸问题设计院将尽快出具施工蓝图；<br>2、外线征地协调需加快进程；              |                 |                 |                               |
| 五、下周计划主要工作内容                   |                                                    |                 |                 |                               |
| 1、道路工程                         | 临时道路全部完成                                           |                 |                 |                               |
| 2、综合楼工程                        |                                                    |                 |                 |                               |
| 3、升压站及开关站工程                    | 开关站设备基础垫层浇筑完成；                                     |                 |                 |                               |
| 4、组件区域工程                       | 光伏区打桩完成 1500 根                                     |                 |                 |                               |
| 5、逆变/箱变工                       |                                                    |                 |                 |                               |

|        |          |
|--------|----------|
| 程      |          |
| 6、外线工程 | 开始塔基征地协调 |
| 7、其他   |          |

填报人： 唐萌 审核人： 唐萌 时间： 2017 年 4 月 21 日

工程现场照片（含文字描述）：



（联排棚基础回填完成）



（光伏组件到场）



（支架立柱焊接）



（光伏区打桩施工）