

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 5 期

项目:长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目			填报周期: 2017 年 4 月 22 日—4 月 28 日	
一、项目总体建设进度汇总:				
1、1#, 2#, 3#联排棚土建全部完成;				
2、光伏区打桩完成 973 根				
3、临时道路铺设 50 米;				
4、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#箱逆变基础模板钢筋安装完成;				
5、17#、18#、19#、1#、2#、3#箱逆变基础开挖完成;				
6、立柱焊接 600 个,柱头防腐同步完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		完成 75%		
2、开关站/升压站		砍树完成 90%;土方开挖完成 50%。		
3、综合楼/附属建筑		生活管理区因临时变更方案,现未确定。		
4、场内桩基施工		完成 3705 根		
5、支架及组件安装		未开始施工		
6、逆变器及箱变		完成 45%		
7、送出工程(含对侧)		未开始施工		
8、现场调试		未开始施工		
9、出图情况		现场施工蓝图未交付,电子档图纸交付较为缓慢,基本能满足施工需求。		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况,累计到货(),已到货数量()%延误原因及催货措施
	预制管装	2017 年 3 月 25 日	2017 年 4 月 20 日	预制管桩到货 5649 根,每天到货约 200 根
	支架立柱	2017 年 4 月 12 日	2017 年 4 月 13 日	支架立柱到货 400 组,全套支架会陆续到货

	组件	2017 年 4 月 20 日	2017 年 4 月 20 日	已全部到货
11、人员/机械情况	本周施工人员平均每天 90 人，机械（打桩机 2 台、钻孔机 1 台、铲车 2 台、挖掘机 3 台、潜孔螺旋钻机 1 台、装载机 1 台）			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、施工蓝图交付问题； 2、外线征地协调；			
未解决的协调问题解决进展	1、图纸问题设计院将尽快出具施工蓝图； 2、外线征地协调需加快进程；			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	临时道路全部完成			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	设备基础开挖，垫层及底板混凝土浇筑完成；			
4、组件区域工程	压桩施工 1500 根、柱头焊接件 600 个、支架安装 2 兆瓦；			

5、逆变/箱变工程	8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#箱逆变基础浇筑完成 17#、18#、19#、1#、2#、3#箱逆变基础钢筋绑扎支模完成
6、外线工程	线路设计方案完成，塔基征地协调，外线施工准备及对侧改造设备采购完成
7、其他	

填报人： 唐萌 审核人： 唐萌 时间： 2017 年 4 月 28 日

工程现场照片（含文字描述）：



（开关站进场道路施工）



（箱、逆基础钢筋绑扎）



（支架立柱焊接）



（箱、逆基础浇筑）