

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 6 期

项目：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目			填报周期：2017 年 4 月 29 日—5 月 5 日	
一、项目总体建设进度汇总： 1、压桩 711 根； 2、光伏区道路铺设 470 米； 3、箱逆变基础混凝土浇筑完成 3 个、基础垫层浇筑 9 个； 4、4#、5#、6#、7#箱逆变基础开挖完成； 5、防雷接地开挖 700 米，防雷接地焊接 500 米； 6、立柱焊接 1900 个，柱头防腐同步完成。 7、斜梁安装 370 组；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	完成 80%			
2、开关站/升压站	砍树完成 90%；土方开挖完成 90%。			
3、综合楼/附属建筑	生活管理区因临时变更方案，现未确定。			
4、场内桩基施工	完成 5311 根，累计完成 53%。			
5、支架及组件安装	未开始施工			
6、逆变器及箱变	完成 45%			
7、送出工程(含对侧)	未开始施工			
8、现场调试	未开始施工			
9、出图情况	现场施工蓝图未交付，电子档图纸交付较为缓慢，基本能满足施工需求。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	预制管装	2017 年 3 月 25 日	2017 年 4 月 29 日	预制管桩到货 6695 根，每天到货约 250 根

	支架立柱	2017 年 4 月 12 日	2017 年 4 月 13 日	支架立柱到货 300 组，全套支架会陆续到货
	组件	2017 年 4 月 20 日	2017 年 4 月 20 日	已全部到货
11、人员/机械情况	本周施工人员平均每天 80 人，机械（打桩机 2 台、钻孔机 1 台、铲车 2 台、挖掘机 3 台、装载机 1 台）			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、施工蓝图交付问题； 2、开关站树木砍伐，土地交付使用；			
未解决的协调问题解决进展	1、图纸问题设计院将尽快出具施工蓝图； 2、外线征地协调需加快进程；			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	光伏区道路 300 米			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	设备基础混凝土浇筑全部完成；			

4、组件区域工程	压桩施工 1500 根、柱头焊接件 2000 个、支架安装 4 兆瓦；
5、逆变/箱变工程	1#、2#、3#、4#、5#箱逆变基础浇筑完成
6、外线工程	线路设计评审完成，征地完成 80%，基础开挖 5 个，浇筑 3 个，（共 12 级铁塔。7 级水泥杆），对侧改造设备采购完成
7、其他	

填报人： 安志文 审核人： 唐萌 时间： 2017 年 5 月 5 日

工程现场照片（含文字描述）：



（接地焊接）



（箱、逆基础浇筑）



（升压站清障）



（箱、逆基础浇筑）