

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

监 理 周 报



(2017年10月2日-2017年10月09日)

编制: 赵焕柱

审批: 赵焕柱





	<p>交直流一体化电源装置装置安装，累计完成 100%。 SVG 无功补偿装置安装，累计完成 100%。 全站设备接地制作安装，本周完成 5%，累计完成 95%。剩 余 5%。</p> <p>全站电缆支架制作安装，累计完成 100%。 安装电动刀闸机构箱，线路电压互感器底座焊接本周完成 100%。</p> <p>进线电缆沟道开挖完成。 配电室 10kV 穿墙套管安装完成 20%。 避雷器安装。</p> <p>三、送出线路： 定点放线：累计完成 12 个，剩余 3 个。 基坑开挖：累计完成 12 个，剩余 3 个。 基坑浇筑：累计完成 9 个，剩余 6 个。 基坑回填：累计完成 9 个，剩余 6 个。 接地：累计完成 9 个，剩余 6 个。</p>
--	---

物资到货情况	<p>累计到货：支架到货 10 兆瓦、组件到货 10 兆瓦、逆变器到货 11 兆瓦；汇流箱 到货 10 兆瓦；箱变到货 9 台、35kV 设备、SVG 到货，外送线路 15 基塔材，主 控室电气设备。</p>
--------	--

二、本周项目能进展情况及主要活动

(一)	主要施工内 容：	升压站施工
(二)	主要安全活 动：	安全例会、集团公司文件学习
(三)	主要质量活 动：	质量例会，监理例会

进度 安全 质量 活动 图片	 
----------------------------	--

(四)下周主要施工安排

序号	任务名称	开始时间	完成时间
光伏区			
1	1、2 号方阵测电压及 MC4 插头完成	10 月 09 日	10 月 15 日
2	2 个方阵高压电缆敷设	10 月 09 日	10 月 15 日
3	支架、组件检查及整改	10 月 09 日	10 月 15 日



4	剩余材料整理	10月09日	10月15日
升压站			
1	护坡, 挡墙砌筑	10月09日	10月15日
2	事故油池工程	10月09日	10月15日
3	屋外电缆沟工程	10月09日	10月15日
4	建筑装饰装修工程	10月09日	10月15日
5	建筑电气工程	10月09日	10月15日
6	主变进场后完成 10kV 至主变母线桥	10月09日	10月15日
7	完成 35kV 配电装置之间引线制作安装	10月09日	10月15日
8	完成设备接地剩余工作量	10月09日	10月15日
9			
外送线路			
1	土方开挖	10月09日	10月15日
2	混凝土浇筑	10月09日	10月15日
3	基坑回填	10月09日	10月15日
4	接地	10月09日	10月15日
5	组塔	10月09日	10月15日

**五、需业主协调解决的事宜:**

1. 目前光伏区 (9.5 兆瓦) 施工已无作业面, 业主方仍未提供后续剩余 10.5 兆瓦的项目用地, 目前新土地仍不能及时落实, 若施工队伍及机械二次进场, 势必造成施工成本增加。
2. 沙河子村民因坟地瓷砖断裂问题依然存在阻工现象, 导致施工无法有序进行。
3. 沙河子村民不允许升压站护坡所用毛石的运输车辆进村, 导致护坡挡墙无法施工。

