

编号: CZZH/2017-04-14—02

工 程 周 报

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济
农业生态大棚集中并网发电项目

2017 年 4 月 14 日第 02 期

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2017 年 4 月 14 日



1、主要工程施工进度

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
	定位、放线	30%	13%	24%	100%	
光伏区	支架基础打孔	30%	15%	15%	100%	
	支架安装	15%	13%	23%	100%	
	组件安装	0%	0%	0%	100%	
	防雷接地系统	0%	0%	0%	100%	
	35KV 箱变基础	0%	0%	0%	100%	
	35KV 箱变安装	0%	0%	0%	100%	
	逆变器安装	0%	0%	0%	100%	
	汇流箱安装	0%	0%	0%	100%	
	汇流箱接线	0%	0%	0%	100%	
	汇流箱开口电压测量	0%	0%	0%	100%	
	汇流箱到逆变器接线	0%	0%	0%	100%	
	35KV 箱变-内部接线	0%	0%	0%	100%	
	电缆敷设及接线	0%	0%	0%	100%	
	监控、测控系统	0%	0%	0%	100%	
	场区道路	40%	35%	65%	100%	
	场地围栏	0%	0%	0%	100%	
35KV 配电房	SVG 基础及安装	10%	10%	10%	100%	
	SVG 设备安装	0%	0%	0%	100%	
	SVG 接线	0%	0%	0%	100%	
	接地变压器基础及安装	0%	0%	0%	100%	
	接地变设备安装	0%	0%	0%	100%	
	接地变接线	0%	0%	0%	100%	
	防雷接地系统安装	0%	0%	0%	100%	
	避雷针安装	0%	0%	0%	100%	
	接地变安装	0%	0%	0%	100%	
	管理区道路	0%	0%	0%	100%	
	配电房地面施工	100%	100%	100%	100%	
	配电房基础开挖	100%	100%	100%	100%	
	配电房底板浇筑	100%	100%	0%	100%	
	配电房基础浇筑	0%	0%	0%	100%	
	配电房砌墙	0%	0%	0%	100%	
	配电房门窗安装	0%	0%	0%	100%	
	配电房水电安装	0%	0%	0%	100%	
	配电房外墙保温	0%	0%	0%	100%	
	配电房屋面防水	0%	0%	0%	100%	
	配电房楼顶施工	0%	0%	0%	100%	
	综合楼内墙粉墙	0%	0%	0%	100%	

	给排水	0%	0%	0%	100%	
	配电房装璜	0%	0%	0%	100%	
	房内四周接地	0%	0%	0%	100%	
	房内照明	0%	0%	0%	100%	
		0%	0%	0%	100%	
	高压柜安装	0%	0%	0%	100%	
	低压柜安装	0%	0%	0%	100%	
	控制屏安装	0%	0%	0%	100%	
	二次接线	0%	0%	0%	100%	
综合楼	综合楼地面施工	100%	100%	100%	100%	
	综合楼基础开挖	100%	100%	100%	100%	
	综合楼底板浇筑	100%	100%	100%	100%	
	综合楼基础浇筑	0%	0%	0%	100%	
	综合楼砌墙	0%	0%	0%	100%	
	综合楼门窗安装	0%	0%	0%	100%	
	综合楼水电安装	0%	0%	0%	100%	
	综合楼外墙保温	0%	0%	0%	100%	
	综合楼屋面防水	0%	0%	0%	100%	
	综合楼楼顶施工	0%	0%	0%	100%	
	综合楼内墙粉墙	0%	0%	0%	100%	
	给排水	0%	0%	0%	100%	
	综合楼装璜	0%	0%	0%	100%	
	房内四周接地	0%	0%	0%	100%	
	房内照明	0%	0%	0%	100%	
外线	杆塔基础开挖					
	杆塔基础浇筑	0%	0%	0%	100%	
	杆塔组装	0%	0%	0%	100%	
	杆塔架线	0%	0%	0%	100%	
绿化 施工	种植土	0%	0%	0%	100%	
	植物材料进场	0%	0%	0%	100%	
	草坪、地被栽植工程	0%	0%	0%	100%	
	计算机监控系统		0	0	100%	
	防雷接地系统		0	0	100%	
	电缆敷设		0	0	100%	
	场区电缆耐压		0	0	100%	
	配电房内设备耐压		0	0	100%	
	配电设备定值、调试		0	0	100%	
	发电试运行					

2、设备材料交付进度

序号	设备名称	本周交付数量	累计交付数量	合同总量	备注
1	支架	10%	30%	100%	已进场
2	组件	0%	0%	100%	未进场
3	逆变	0%	0%	100%	未进场
4	升压变	0%	0%	100%	未进场
5	电缆	0%	0%	100%	未进场
6	电气设备	0%	0%	100%	未进场
7					

3、本周人员出勤率情况

序号		出勤率			备注
1	配电房（土建）	35人			
2	场地画线、定位	10人			
3	场地引孔	20人			
4	扎钢筋	0人			
5	支架安装	70人			
6	管理人员	4人			139人

4、图纸会审及设计交底情况：监理到场后业主未交付监理任何施工图纸，现场为边设计边施工。现场只有桩基图纸和场区桩位图。

监理单位对工艺的要求提出注意重点要求总包按标准、按图纸、按工艺严格施工。

5、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知 单	是/否已整改	备注
1	对于进场材料防护事宜	监理工作联系单 CZGF-02	已整改	

2	对于单桩检测事宜	监理工作联系单 CZGF-03	未整改	
3	关于桩顶连结件焊接事宜	监理工作联系单 CZGF-04	未整改完成	

6、款项支付情况

7、安全文明施工情况

序号	问题描述	会议纪要/ 监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	着装统一，文明施工			

8、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	施工蓝图未进场	业主已跟踪	
2	设备进场	业主正在联系落实	
3	人员进场	施工单位按现场进度增减人员配置	
4	施工进度计划	进度与现场实际不符，要求施工单位重新倒排进度计划。	

9、下周主要工作事项

序号	主要事项内容	责任人	备注
1	支架准备进场	业主	
2	桩机打桩	总包	

3	支架安装	总包	
4	桩头支柱焊接	总包	
5	管桩进场	总包	
6	支架材料进场	业主	
7	组件安装	业主	
8	升压站、综合楼承台基础浇筑	总包	
9	升压站、综合楼立柱制模、钢筋绑扎、浇筑	总包	

10、工程照片







