

编号: CZZH/2017-04-28-04

工 程 周 报

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济
农业生态大棚集中并网发电项目

2017 年 4 月 28 日第 04 期

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2017 年 4 月 28 日



1、主要工程施工进度

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
	定位、放线	11%	11%	100%	100%	一期
光伏区	支架基础打桩	25%	25%	100%	100%	一期
	支架安装	30%	17%	80%	100%	一期
	组件安装	30%	20%	30%	100%	一期
	防雷接地系统	20%	10%	20%	100%	一期
	35KV 箱变基础	70%	70%	60%	100%	一期
	35KV 箱变安装	0%	0%	0%	100%	
	逆变器安装	0%	0%	0%	100%	
	汇流箱安装	70%	60%	60%	100%	
	汇流箱接线	0%	0%	0%	100%	
	汇流箱开口电压测量	0%	0%	0%	100%	
	汇流箱到逆变器接线	0%	0%	0%	100%	
	35KV 箱变-内部接线	0%	0%	0%	100%	
	电缆敷设及接线	0%	0%	0%	100%	
	监控、测控系统	0%	0%	0%	100%	
	场区道路	10%	10%	100%	100%	一期
	场地围栏	40%	30%	30%	100%	
35KV 配电房	SVG 基础及安装	30%	30%	40%	100%	
	SVG 设备安装	0%	0%	0%	100%	
	SVG 接线	0%	0%	0%	100%	
	接地变压器基础及安装	0%	0%	0%	100%	
	接地变设备安装	0%	0%	0%	100%	
	接地变接线	0%	0%	0%	100%	
	防雷接地系统安装	0%	0%	0%	100%	
	避雷针安装	0%	0%	0%	100%	
	接地变安装	0%	0%	0%	100%	
	管理区道路	0%	0%	0%	100%	
	配电房地面施工	100%	100%	100%	100%	
	配电房基础开挖	100%	100%	100%	100%	
	配电房底板浇筑	100%	100%	100%	100%	
	配电房基础浇筑	100%	100%	100%	100%	
	配电房砌墙	0%	0%	0%	100%	
	配电房门窗安装	0%	0%	0%	100%	
	配电房水电安装	0%	0%	0%	100%	
	配电房外墙保温	0%	0%	0%	100%	
	配电房屋面防水	0%	0%	0%	100%	
	配电房楼顶施工	0%	0%	0%	100%	
	综合楼内墙粉墙	0%	0%	0%	100%	

	给排水	0%	0%	0%	100%	
	配电房装璜	0%	0%	0%	100%	
	房内四周接地	0%	0%	0%	100%	
	房内照明	0%	0%	0%	100%	
		0%	0%	0%	100%	
	高压柜安装	0%	0%	0%	100%	
	低压柜安装	0%	0%	0%	100%	
	控制屏安装	0%	0%	0%	100%	
	二次接线	0%	0%	0%	100%	
综合楼	综合楼地面施工	100%	100%	100%	100%	
	综合楼基础开挖	100%	100%	100%	100%	
	综合楼底板浇筑	100%	100%	100%	100%	
	综合楼基础浇筑	100%	100%	100%	100%	
	综合楼砌墙	0%	0%	0%	100%	
	综合楼门窗安装	0%	0%	0%	100%	
	综合楼水电安装	0%	0%	0%	100%	
	综合楼外墙保温	0%	0%	0%	100%	
	综合楼屋面防水	0%	0%	0%	100%	
	综合楼楼顶施工	0%	0%	0%	100%	
	综合楼内墙粉墙	0%	0%	0%	100%	
	给排水	0%	0%	0%	100%	
	综合楼装璜	0%	0%	0%	100%	
	房内四周接地	0%	0%	0%	100%	
	房内照明	0%	0%	0%	100%	
绿化 施工	种植土	0%	0%	0%	100%	
	植物材料进场	0%	0%	0%	100%	
	草坪、地被栽植工程	0%	0%	0%	100%	
	计算机监控系统		0	0	100%	
	防雷接地系统		0	0	100%	
	电缆敷设		0	0	100%	
	场区电缆耐压		0	0	100%	
	配电房内设备耐压		0	0	100%	
	配电设备定值、调试		0	0	100%	
	发电试运行					

2、设备材料交付进度

序号	设备名称	本周交付数量	累计交付数量	合同总量	备注
1	支架	10%	80%	100%	已进场
2	组件	35%	45%	100%	已进场
3	逆变	0%	0%	100%	未进场
4	升压变	0%	0%	100%	未进场
5	电缆	40%	40%	100%	4平方线已进场
6	电气设备	0%	0%	100%	未进场

2、本周人员出勤率情况

序号		出勤率			备注
1	配电房（土建）	40人			
2	场地画线、定位	10人			
3	场地打桩	15人			
4	制模、钢筋绑扎	20人			
5	支架安装	80人			
6	管理人员	4人			169人

3、图纸会审及设计交底情况：1、

监理单位对工艺的要求提出注意重点要求总包按标准、按图纸、按工艺严格施工。

5、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注

1	现场组件安装存在问题	监理工作联系单 CZGF-08	已整改	
2	现场接地问题	监理工作联系单 CZGF-09	已整改	

6、款项支付情况

7、安全文明施工情况

序号	问题描述	会议纪要/ 监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	脚手架搭设问题	现场通知整改	已整改	
2	施工人员未带安全帽问题	监 理 通 知 单 CZGF-002	已整改	
3	接地扁铁焊接未焊接在桩头	监理工作联系单 CZGF-09	已整改	

8、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	二期土地事宜	业主正在沟通当中	
2	现场进度问题	要求施工单位倒排计划	

9、下周主要工作事项

序号	主 要 事 项 内 容	责 任 人	备 注
1	支架进场	业主	
2	组件进场	业主	
3	支架安装、组件安装	总包	
4	装机打孔（二期）	总包	

5	接地沟开挖	总包	
6	汇流箱安装	总包	
7	桩头支柱防腐	总包	
8	升压站顶板浇筑	总包	
9	4平方线电缆敷设	总包	
10	升压站、综合楼基础回填	总包	

10、工程照片





钢筋验收
2017-04-22



预埋尺寸检查
2017-04-22



水泵房打桩
2017-04-22



支架安装
2017-04-22



地圈梁混凝土浇筑
2017-04-22



板、梁养护
2017-04-23



桩头支柱焊接
2017-04-23



综合楼顶板制模
2017-04-24



升压站基础回填
2017-04-25



汇流箱安装
2017-04-26



环网接地焊接
2017-04-26



箱逆变基础开挖
2017-04-28