

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 3 月 第一 期

项目：东方日升仙桃杨林尾镇 150MW（一期 50MW）农光互补光伏发电项目		填报周期： 2017 年 3 月 24 日—3 月 30 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
光伏区基坑开挖完成 800 个，光伏区基础垫层完成 300 个，光伏区基础承台完成 500 个，光伏区独立基础完成 500 个，升压站综合楼，配电楼基础垫层完成浇筑。处于赶工状态。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	基础垫层完成浇筑			
3、综合楼/附属建筑	基础垫层完成浇筑			
4、场内桩基施工	基础开挖完成 800 个，垫层完成 300 个，承台完成 500 个，独立柱完成 500 个。			
5、支架及组件安装	无			
6、逆变器及箱变	无			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子版。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架		20170329	3%
	组件		2070330	3MW 6%

11、人员/机械情况	挖机 6 台，光伏区施工人员 77 人，升压站施工人员 21 人，装载机 1 台，铲车 1 台			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	20170315			
2、首套组件安装	20170501			
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	20170630			
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出，需要甲方协调升压站防雷接地施工时的临时用电			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	完成 600 米			
2、综合楼工程	综合楼、配电楼基础承台浇筑完成			
3、升压站及开关站工程	升压站配电楼基础承台浇筑完成			
4、组件区域工程	光伏区支架基础浇筑完成 2000 个			
5、逆变/箱变工程	无			

6、外线工程	塔基开挖
7、其他	无

填报人： 贾迎高 审核人： 李金梁 时间： 2017 年 03 月 30 日

工程现场照片（含文字描述）：







支架基础混凝土浇筑20170328



支架基础短柱拆模20170328





支架基础基坑抽水20170329



