

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 4 月 第二期

项目：东方日升仙桃杨林尾镇 150MW（一期 50MW）农光互补光伏发电项目		填报周期： 2017 年 3 月 31 日— 4 月 6 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
光伏区基坑开挖完成 800 个，累计完成 3800 个，光伏区基础垫层完成 600 个，累计完成 3600 个，光伏区基础承台完成 780 个，累计完成 3527 个，光伏区独立基础完成 1125 个，累计完成 1793 个。光伏支架组装完成 400 个，累计完成 400 个。升压站综合楼，配电楼基础浇筑完成及基础回填土完成。主变压器基础模板安装完成。目前工期滞后，后期仍需赶工，处于赶工状态。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	临时道路完成 400 米，累计完成 2215 米			
2、开关站/升压站	基础垫浇筑完成，回填土完成			
3、综合楼/附属建筑	基础浇筑完成，回填土完成			
4、场内桩基施工	基础开挖完成 800 个，垫层完成 600 个，承台完成 780 个，独立柱完成 51125 个。			
5、支架及组件安装	支架组装完成 400 个			
6、逆变器及箱变	无			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子版。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架		2017040	约 3MW 累计约 4MW

			6	
	组件		2070406	约 2MW 累计约 8MW
11、人员/机械情况	挖机 9 台，光伏区施工人员 120 人，升压站施工人员 28 人，装载机 2 台，发电机 11 台，切割机 3 台，弯曲机 3 台，叉车 1 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017 0315			
2、首套组件安装	2017050 1			
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2017063 0			
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出，需要甲方协调升压站防雷接地施工时的临时用电			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	临时道路完成 600 米			
2、综合楼工程	综合楼一层顶板钢筋绑扎及模板安装加固完成			
3、升压站及开关站工程	升压站配电楼屋面钢筋绑扎及模板安装加固完成			
4、组件区域工程	光伏区支架基础浇筑完成 2000 个			

5、逆变/箱变工程	无
6、外线工程	塔基开挖
7、其他	本周3月31日，4月4日，4月5日为雨天，总体进度受雨天影响

填报人： 贾迎高 审核人： 李金梁 时间： 2017 年 04 月 06 日

工程现场照片（含文字描述）：





24#阵区支架基础短柱浇筑20170331













