

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 11 月 总第三十二期

项目：东方日升仙桃杨林尾镇 150MW（一期 50MW）农光互补光伏发电项目	填报周期：2017 年 11 月 04 日— 11 月 10 日
--	----------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

光伏区基坑开挖完成 0 个，累计完成 22342 个，光伏区基础承台完成 0 个，累计完成 22342 个，光伏区独立基础完成 0 个，累计完成 22342 个。光伏支架组装完成约 0 个，累计完成 22342 个。组件安装完成约 0 套，累计 4468 套。大棚支架组装 36#阵区完成约 100%，组件完成约 100%。35#阵区支架完成约 100%，檩条安装完成约 100%，组件安装完成约 100%。光伏区汇流箱端接完成 100%。4 平方线累计完成约 100%。升压站配电楼屋面防水保护层浇筑完成，室内电缆沟电缆支架焊接完成，电缆沟盖板铺设完成，继保室设备电缆敷设完成二次接线完成。高压柜就位安装完成，室内吊顶完成，窗户安装完成 100%，综合楼厨房设备安装完成。主变压器就位完成，主变用油注油完成，svg 就位完成，构支架安装完成。接地变高压电缆头制作完成。电缆耐压试验完成。综合楼一层地砖完成约，二层地砖完成约，外墙抹灰完成，外墙白色涂料滚刷完成，屋面防水及防水保护层浇筑完成。窗户安装完成约，升压站设备完成，升压站接地环网焊接完成约。升压站站内道路硬化完成，篮球场场地浇筑完成。箱逆变基础累计完成 36 个。防鼠百叶窗累计安装完成 36 个箱逆变。外线铁塔组装完成。铁塔布导线约完成。外线资料移交完成。调试完成，升压站通过供电公司验收。1#温室大棚基础圈梁浇筑完成，1#温室大棚支架安装完成约 100%，组件安装完成约 100%，排风扇安装完成，薄膜完成。2#温

室大棚基础浇筑完成，大棚支架安装完成约 100%，排风扇安装完成，薄膜安装完成，玻璃安装完成。组件安装完成约 100%。箱逆变钢爬梯制作完成，现场安装完成约 100%。围栏安装累计完成约 100%。36 个光伏区二次浇注完成约 28 个光伏区。温室大棚玻璃安装完成约各 100%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	已完成			
2、开关站/升压站	已完成			
3、综合楼/附属建筑	已完成			
4、场内桩基施工	已完成			
5、支架及组件安装	安装完成			
6、逆变器及箱变	安装完成			
7、送出工程（含对侧）	已完成			
8、现场调试	调试完成。			
9、出图情况	蓝图已出。			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架			累计约 50MW
	组件			累计约 50MW
	汇流箱			累计 576 台
	箱变			累计 36 台
	逆变器			累计 36 台
	Svg 室			1 台
	主变压器			1 台

11、人员/机械情况	精品区大棚越 8 人，附属工程约 6 人，挖机 1 台 光伏区二次浇注 31 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017 0315		201703 15	
2、首套组件安装	2017050 1			
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2017063 0		20170630	
5、全容量并网	2017082 0		20170901	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展	工程款的拨付			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他	场区消缺			

填报人： 李金梁 审核人： 李金梁 时间： 2017 年 11 月 10 日

工程现场照片（含文字描述）：

