

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 9 月 总第二十七期

项目：东方日升仙桃杨林尾镇 150MW（一期 50MW）农光互补光伏发电项目	填报周期：2017 年 10 月 9 日— 10 月 13 日
--	---------------------------------

### 一、项目总体建设进度汇总：

光伏区基坑开挖完成 0 个，累计完成 22342 个，光伏区基础承台完成 0 个，累计完成 22342 个，光伏区独立基础完成 0 个，累计完成 22342 个。光伏支架组装完成约 0 个，累计完成 22342 个。组件安装完成约 0 套，累计 4468 套。大棚支架组装 36#阵区完成约 100%，组件完成约 100%。35#阵区支架完成约 100%，檩条安装完成约 100%，组件安装完成约 100%。光伏区汇流箱端接完成 100%。4 平方线累计完成约 100%。升压站配电楼屋面防水保护层浇筑完成，室内电缆沟电缆支架焊接完成，电缆沟盖板铺设完成，继保室设备电缆敷设完成二次接线完成。高压柜就位安装完成，室内吊顶完成，窗户安装完成 100%，综合楼厨房设备安装完成。主变压器就位完成，主变用油注油完成，svg 就位完成，构支架安装完成。接地变高压电缆头制作完成。电缆耐压试验完成。综合楼一层地砖完成约，二层地砖完成约，外墙抹灰完成，外墙白色涂料滚刷完成，屋面防水及防水保护层浇筑完成。窗户安装完成约，升压站设备完成，升压站接地环网焊接完成约。升压站站内道路硬化完成，篮球场场地浇筑完成。箱逆变基础累计完成 36 个。防鼠百叶窗累计安装完成 36 个箱逆变。外线铁塔组装完成。铁塔布导线约完成。外线资料移交完成。调试完成，升压站通过供电公司验收。1#温室大棚基础圈梁浇筑完成，1#温室大棚支架安装完成约 100%，组件安装完成约 30%，排风扇安装完成，薄膜完成。2#温室

大棚基础浇筑完成，大棚支架安装完成约 100%，排风扇安装完成，薄膜安装完成，玻璃安装完成。组件安装完成约 100%。箱逆变钢爬梯制作完成，现场安装完成约 100%。围栏安装累计完成约 100%。36 个光伏区二次浇注完成约 2 个光伏区。温室大棚玻璃安装完成约各 60%。

## 二、本周工程建设工作内容及完成情况

<b>1、道路工程</b>	精品区道路硬化完成。场区内道路碎石铺路完成。			
<b>2、开关站/升压站</b>	屋面防水保护层浇筑完成，室内填充墙砌筑完成。抹灰完成约，刮白完成，室外抹灰完成，刮白完成。室内吊顶完成，窗户安装完成约，灯具安装完成约。盘柜就位完成。主变就位完成。接地变高压电缆头制作完成。设备一次接线完成，二次接线完成。调试完成。累计并网约 50mw。门头及标语制作完成。			
<b>3、综合楼/附属建筑</b>	室内地砖完成约，室内粉刷完成，外墙粉刷完成，刮白完成。室内水电完成。站内道路硬化完成。站内围墙栅栏安装完成，大门安装完成。厨具安装完成。			
<b>4、场内桩基施工</b>	承台完成约 0 个，独立柱完成约 0 个。			
<b>5、支架及组件安装</b>	安装完成			
<b>6、逆变器及箱变</b>	安装完成			
<b>7、送出工程（含对侧）</b>	塔基浇筑完成 100%，组塔完成。导线布线完成约。接地焊接完成。外线资料移交完成。			
<b>8、现场调试</b>	调试完成。			
<b>9、出图情况</b>	蓝图已出。			
<b>10、设备到货情况</b>	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架			累计约 50MW
	组件			累计约 50MW
	汇流箱			累计 576 台
	箱变			累计 36 台

	逆变器			累计 36 台
	Svg 室			1 台
	主变压器			1 台
<b>11、人员/机械情况</b>	挖机 1 台，光伏区施工人员约 15 人，升压站施工人员约 0 人，发电机 0 台，切割机 0 台，弯曲机 0 台，叉车 1 台			
<b>三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b>				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
<b>1、首个基础施工</b>	2017 0315		201703 15	
<b>2、首套组件安装</b>	2017050 1			
<b>3、线路倒送电</b>				
<b>4、首个发电单元并网</b>	2017063 0		20170630	
<b>5、全容量并网</b>	2017082 0		20170901	
<b>四、主要协调问题及解决情况</b>				
<b>提出需要协调的问题</b>				
<b>未解决的协调问题解决进展</b>	变更优化业主没有纸质联系单。施工单位资料欠缺且上报不及时甚至无上报。已多次催促仍无实质性进展。			
<b>五、下周计划主要工作内容</b>				
<b>1、道路工程</b>				
<b>2、综合楼工程</b>				
<b>3、升压站及开关站工程</b>				
<b>4、组件区域工程</b>				
<b>5、逆变/箱变工程</b>				
<b>6、外线工程</b>				
<b>7、其他</b>	场区消缺			

填报人： 李金梁 审核人： 李金梁 时间： 2017 年 10 月 30 日

工程现场照片（含文字描述）：



