

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程



项目地：禹州市茱庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、资料报审 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程： 1、C9-C11 架线；F4-F7 架线； 2、F5 组塔； 3、保护帽浇筑完成； 4、附件安装完成； 5、C11 电缆沟开挖完成。 三、升压站 1、事故油池消缺； 2、东大门消缺； 3、蓄电池防爆插座消缺； 4、运维楼消缺； 5、新增设备到场； 6、其他土建、电气消缺。
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	升压站：无 220 线路：无 35 线路：无

发文情况	升压站：联系单 1 份、通知单无 220 线路：联系单无、通知单无 35 线路：联系单无、通知单 1 份														
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围														
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收 做好现场材料的进场管控 220kV 线路送出工程：停电手续办理、资料报审、施工前准备。 35kV 集电线路工程：光纤熔接；电缆连接；资料报审。 升压站： 1、 电气消缺。 3、 保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table><tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>阴</td></tr></table> 	19	20	21	22	23	24	25	晴	晴	晴	晴	晴	晴	阴
19	20	21	22	23	24	25									
晴	晴	晴	晴	晴	晴	阴									

编制人：王朝霞

编制时间： 2017 年 10 月 25 日

