

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程



项目地：禹州市茱庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、资料报审 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程： 1、光缆熔接 2、剩余附件安装； 3、C11 电缆沟开挖。 三、升压站 1、监控厂家消缺； 2、消防厂家消缺； 3、35kV 开关柜厂家消缺； 4、其余电气消缺； 5、其余土建消缺。
施工 质量 问题	升压站、220kV 线路、35kV 线路质量均在可控范围内。
材料 进场 情况	无
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	升压站：无 220 线路：无 35 线路：无
发文 情况	升压站：联系单无、通知单无 220 线路：联系单 1 份、通知单无

	35 线路：联系单 1 份、通知单无														
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围														
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收 做好现场材料的进场管控 220kV 线路送出工程：停电手续办理、架线施工准备、接地电阻测试、标志 标牌识悬挂、资料报审。 35kV 集电线路工程：光纤熔接；C11 下塔电缆敷设、接地电阻测试、标志 标牌识悬挂、资料报审。 升压站： 1、防鼠板采购安装； 2、35kV 烟感消缺 3、其他电气消缺； 4、资料报审。 3、保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td></tr></table> 	26	27	28	29	30	31	1	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
26	27	28	29	30	31	1									
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴									

编制人

王朝焱
 国网内蒙古电力有限公司
 20MWp 光伏电站
 送出箱变电气工程
 监理单位

编制时间： 2017 年 11 月 1 日