

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程

时间 2017/05/04

项目地：禹州市苌庄乡梨园沟村



本周 施工 概括	1、220kV 线路送出工程： (1) G8 基础完成浇筑,G7+1 应天气原因 5 月 5 号浇筑 (2) G2、G7，基坑开挖 (3) G8、G9、G12 回填
	2、35kV 集电线路工程： (1) C7、E7、F1、F2、F4、F5 开挖 (2) B3、B4、C7、E7、F 线修路 (3) 炸药审批手续已完成，购买手续正在处理
	3、升压站： (1) 运维楼砌筑基本完成 (2) 站区北侧护坡（西侧到主控楼）完成 (3) 主变基础、主变框架浇筑 (4) SVG 区主变油池基础垫层浇筑 (5) GIS 设备区基础开挖 (6) 主控楼回填，墙体砌筑 (7) 事故油池浇筑并回填完成
施工 质量 问题	升压站砌筑、混凝土浇筑、回填；220kV 基础浇筑都在可控范围内。
材料 进场 情况	无材料进场
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	升压站：主变基础、主变框架钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求 220 线路：G9、G17 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求 35 线路：无

发文情况	升压站：联系单三份、通知单三份 220 线路：无 35 线路：无														
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内														
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收 做好现场材料的进场管控 2、做好隐蔽工程的拍照留存，按要求验收 3、检查 220 线路基础混凝土浇筑。35 线路基坑开挖 。升压站北面电缆沟开挖，绑筋支模；浇筑 GIS 基础、35kV 预装箱基础、消弧线圈、接地变基础、主变油坑地板及坑壁；运维楼、主控楼砌筑 4、保证安全施工、做好安全检查记录														
天气	<table><tr><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>雨</td><td>晴</td></tr></table>	28	29	30	1	2	3	4	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴
28	29	30	1	2	3	4									
晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴									

编制人：王朝煊

编制时间： 2017 年 05 月 04 日

