

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程

时间 2017/05/24

项目地：禹州市苌庄乡梨园沟村

本周 施工 概括	1、220kV 线路送出工程： (1) G1、G2、G4+1、G5 浇筑；G4 基础大板部分浇筑 (2) G2 基础回填 (3) G17、G18、G20、G22 正在组塔。 2、35kV 集电线路工程： (1) A3、F4、F1 基础浇筑
	3、升压站： 1、运维楼、主控楼粉刷完成、水电预埋安装完成。 2、室外电缆沟浇筑完成。 3、主变油坑浇筑完成。 4、运维楼、主控楼地坪完成，主控楼地砖铺设完成 50%。 5、展示区南围墙砌筑完成 6、站区内转运远材料、清理杂物、开始回填 7、展示区内土石方过筛，石方清运，土方转运站内回填 8、防火墙砌筑完成 50%
施工 质量 问题	升压站砌筑、混凝土浇筑、回填；220kV、35kV 基础浇筑回填都在可控范围内。
材料 进场 情况	220kV 塔材进场，升压站瓷砖、耐火砖进场
材料 进场 检验	未报验
隐蔽 验收 情况	升压站：主变油坑、部分室外电缆沟钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求 220 线路：G1、G2、G4+1、G5、G4 基础大板钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求，G2 回填绑扎符合设计要求 35 线路 A3、F4、F1 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求

发文情况	升压站：联系单 3 份、通知单 1 份 220 线路：联系单 1 份、通知单无 35 线路：联系单 1 份、通知单无																				
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内 对 220kV 组塔开办专项安全交底会																				
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检验验收 做好现场材料的进场管控 升压站：1、 防火墙砌筑完成完成。2、站区场地平整及站内道路路基平整。 3、主控楼地砖铺设完成。4、化粪池开挖及化粪池安装。5、运维楼地砖及 墙砖粘贴。6、展示区降方完成。7、排油井砌筑及排油管道安装。8、主控 楼、运维楼窗户安装。 220kV 线路：G3 基坑开挖；G3、G4 绑筋支模；G3 基础大板浇制； G4、G10 基础浇制；预计 19 日 8 基塔材到货；组塔完成 6 基。 35kV 线路：B3、C3、E3、C9 修路；E1、C9 开挖；A2、B2、E1 基础浇制。 4、保证安全施工、做好安全检查记录																				
天气	<table border="1"> <tr> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>晴</td> <td>雨</td> <td>晴</td> <td>晴</td> </tr> </table>							18	19	20	21	22	23	24	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴
18	19	20	21	22	23	24															
晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴															

编制人：王朝焯

编制时间： 2017 年 05 月 24 日

