

监理周报

项目名称：森源禹州市梨园沟 120wMP 光伏电站送出输变电工程



时间 2017/06/14

项目地：禹州市茱萸乡梨园沟村

本周 施工 概括	一、220kV 线路送出工程： 1、G4 绑筋支模阻工； 2、G10、G16 基坑开挖阻工； 3、G23 浇制； 4、G12 铁塔组片； 5、G9 铁塔组立； 6、G15、G17、G13 接地开挖； 7、G15、G17-G18 接地网焊接；
	二、35kV 集电线路工程： 1、F8 修路； 2、C5、F8、E4 基坑开挖； 3、C4、C3、E3、C1 打孔； 4、C9、B4 清坑； 5、B2、B3、B4、C9 绑筋支模； 6、B2、B3、B4、C9 基础浇制； 7、F3、E6、E7、C7 基础回填；
	三、升压站： 1、站区污水井砌筑完成，污水管敷设完成； 2、SVG 区域土方回填夯实完成； 3、电缆沟底找平，沟壁抹面完成； 4、展示区降方基本完成； 5、南围墙处排油管敷设完成； 6、站区硬化完成 30%； 7、35kV 开关柜基础修改完成； 8、设备楼内墙砖、地砖消缺； 9、运维楼、主控楼照明走线完成 80%； 10、构架基础清理，凿毛； 11、运维楼、主控楼的门催货； 12、设备基础消缺、整改； 13、两楼分部工程验收前自检自查。 14、SVG 设备到货、安装完成 80%； 15、主变设备到货完成就位工作； 17、主变附件、散热器到货安装完成 80%； 18、GIS 设备到货、安装完成 80%； 19、二次设备部分到场（未拆箱）； 20、二次设备跟催；
施工质量	升压站设备基础、电缆沟平整度存在发现质量问题不整改现象，以出具通知单、罚款单，其他均在可控范围内。



问题	
材料进场情况	220kV 塔材进场，升压站电气设备进场
材料进场检验	220kV 线路塔材报验一部分，报审材料有问题，认施工方重新报审 升压站电气设备进场未报验
隐蔽验收情况	升压站：无 220 线路：接地符合设计要求 35 线路：B2、B3、B4、C9 钢筋规格、级别、绑扎符合设计要求
发文情况	升压站：联系单 4 份、通知单 3 份 220 线路：联系单无、通知单无 35 线路：联系单无、通知单无
安全情况	整个现场未发生安全事故、在可控范围内
下周工作重点	1、 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 做好现场材料的进场管控 升压站： 土建工作： 1、化粪池安装； 2、照明灯具安装； 3、门窗安装； 4、屋面工程； 5、东围墙基础； 6、护坡修坡，截水沟开挖； 7、220kV 及主变构架吊装； 8、路缘石安装，场地硬化。 电气工作：

- 1、SVG 设备完成 100%
 - 2、主变及附件设备完成 100%
 - 3、主变下预装式开关柜完成 100%
 - 4、构架、电缆支架、避雷针完成 100%
 - 5、GIS 设备安装完成 100%
 - 6、对侧间隔改造完成 40%
 - 7、二次设备到场、完成 100%
 - 8、电缆进场并敷设完成 30%
- 220kV 线路: G24、G10、G16、G3 基坑开挖; G24、G16、G10、G4 绑筋支模; G4、G10、G24 基础浇制; 组塔完成 7 基。
- 35kV 线路: C10、C11 修路; C1、C4 打孔; C8、C3、E3 基础爆破; A1、C2、C5、C11、E3、E4、F5、F8、F9 基坑开挖; E2、C2、C6、F8 绑筋支模; E2、C2、C6、F8 基础浇制。
- 4、保证安全施工、做好安全检查记录

天气

8	9	10	11	12	13	14
多云	多云	多云	多云	多云	多云	晴

编制人: 王朝煊

编制时间: 2017 年 06 月 14 日

